

|                                       |                                                   |                                    |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|
| Phidel Vgp rcs Pontoise : 882 087 521 | Matériel : Nacelle multidirectionnelle électrique | Rapport de Vérification N° : 29040 |
| Client : AERIAL LOCATION              | SINOBOOM GTZZ14EJ N/S 0300601318                  | Date d'impression : 04/09/2026     |

## Rapport de Vérification Générale Périodique

### Caractéristiques de l'engin / materiel / dispositif vérifié

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Engin / Matériel / Dispositif | : Nacelle multidirectionnelle électrique |
| Marque                        | : SINOBOOM                               |
| Modèle                        | : GTZZ14EJ                               |
| N° Parc                       | : AE 1606                                |
| N° Serie                      | : 0300601318                             |
| Compteur                      | : 161                                    |
| Mise en service le            | : 26/12/2022                             |
| Vérifié le                    | : 04/09/2026                             |
| Lieu de la vérification       | : SAINT-OUEN-L'AUMONE                    |
| A vérifier avant le           | : 04/03/2027                             |
| Périodicité des visites de    | : 6 mois                                 |

Textes de référence :

Visite effectuée conformément aux obligations de vérification fixées par les articles R4323-24 et R4323-3 du Code du travail, l'arrêté du 1er Mars 2004 sur les conditions de réalisation des dites vérifications articles 3, 5-1, 5-2, 6, 6C, 10, 11, 13, 14, 15, la Circulaire du 24 mars 2005 et le Décret n°2008-244 du 7 Mars 2008 modifiant la RGIE et l'arrêté du 12 Mars 1984

Les vérifications sont effectuées par les personnes QUALIFIEES dont la liste est tenue à disposition de l'inspecteur du travail, du contrôleur du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ainsi que de l'organisme professionnel d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

**Propriétaire du Matériel** : AERIAL LOCATION

5 Rue de la Garenne

95310 SAINT-OUEN-L'AUMÔNE

Tél : Fax : E-mail :

**Utilisateur du Matériel** : AERIAL LOCATION

5 Rue de la Garenne

95310 SAINT-OUEN-L'AUMÔNE

Tél : Fax : E-mail :

**Vérification effectuée par :** Phidel Vgp rcs Pontoise : 882 087 521

25/27 Rue du Gros Murger

95220 Herblay

**Identité du vérificateur :** M. JUMENTIER Jean philippe

Tél Fixe : Tél Mobile : Fax :

E-mail : phidel.vgp@orange.fr

(\*) Cachet de l'entreprise ou de l'organisme

(\*) Signature du responsable du vérificateur

(\*) Uniquement lorsque les vérifications sont effectuées par un constructeur ou un distributeur

|                                       |                                                   |                                    |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|
| Phidel Vgp rcs Pontoise : 882 087 521 | Matériel : Nacelle multidirectionnelle électrique | Rapport de Vérification N° : 29040 |
| Client : AERIAL LOCATION              | SINOBOOM GTZZ14EJ N/S 0300601318                  | Date d'impression : 04/09/2026     |

## INFORMATIONS PRELIMINAIRES

**1 - L'état de propreté permet la vérification : Oui**

**2 - Présence du carnet de maintenance : Non**

**3 - Présence de la notice d'instruction : Oui**

**4 - Données sur la configuration du matériel vérifié :**

**5 - Rappel de la signification des lettres (V, VF, E) dans les tableaux qui suivent :**

### **VF - VU FONCTIONNER**

Vérification de fonctionnement, il ne s'agit pas de vérifier les performances mais simplement de voir si le fonctionnement est correct

### **V - VISUEL**

Examen visuel de l'état physique de la partie à examiner avec démontage éventuel des carter, capots ou dispositifs de protection tels que définis dans l'annexe technique du décret 92-767

### **E - ESSAI**

**6 - Liste des points à examiner**

**CHASSIS**

**TRAIN PORTEUR**

**GROUPE DE PUISSANCE**

**PLAQUES INDICATRICES**

**EQUIPEMENT**

**ORGANES DE COMMANDE**

**POSTE DE CONDUITE HAUT**

**POSTE DE CONDUITE BAS**

**ESSAI DE FONCTIONNEMENT**

|                                       |                                                   |                                    |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|
| Phidel Vgp rcs Pontoise : 882 087 521 | Matériel : Nacelle multidirectionnelle électrique | Rapport de Vérification N° : 29040 |
| Client : AERIAL LOCATION              | SINOBOOM GTZZ14EJ N/S 0300601318                  | Date d'impression : 04/09/2026     |

## LISTE DE POINTS EXAMINES

### MODULE : CHASSIS

| Designation               | Avec | Sans | Bon Etat | Signif | Observations |
|---------------------------|------|------|----------|--------|--------------|
| Mécanosoudure             | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Boulonnerie               | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Articulations             | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Stabilité de la structure | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Chassis roulant           | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |

### MODULE : TRAIN PORTEUR

| Designation                                                                  | Avec | Sans | Bon Etat | Signif | Observations |
|------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|--------|--------------|
| Pneumatiques                                                                 | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Jantes                                                                       | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Chaînes, Patins, Galets, Roues folles, Barbotins, Train de roulement complet | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Tension de chaîne                                                            | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Tendeurs visibles                                                            | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Réducteur(s)                                                                 | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Cylindre - bille                                                             | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |

### MODULE : GROUPE DE PUISSANCE

| Designation                 | Avec | Sans | Bon Etat | Signif | Observations |
|-----------------------------|------|------|----------|--------|--------------|
| Protections                 | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Isolations phoniques        | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Moteur(s) électrique(s)     | Oui  | Non  | Oui      | VF     |              |
| Niveaux d'huile hydraulique | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Energie                     | Oui  | Non  | Oui      | VF     |              |

### MODULE : PLAQUES INDICATRICES

| Designation                         | Avec | Sans | Bon Etat | Signif | Observations |
|-------------------------------------|------|------|----------|--------|--------------|
| Plaque constructeur                 | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Plaque de marquage CE               | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Plaque pictogramme de sécurité      | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Présence abaque tableau des charges | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Charge maxi en kgs                  | Oui  | Non  | Oui      | V      | 227          |
| Nombre de personnes + charge        | Oui  | Non  | Oui      | V      | 2            |
| Force latérale maxi                 | Oui  | Non  | Oui      | V      | 400 N        |
| Vitesse du vent maxi en m/s         | Oui  | Non  | Oui      | V      | 12.5         |
| Devers maxi en degrés               | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Pente gravissable maxi en %         | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |

|                                       |                                                   |                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Phidel Vgp rcs Pontoise : 882 087 521 | Matériel : Nacelle multidirectionnelle électrique | Rapport de Vérification Nr° : 29040 |
| Client : AERIAL LOCATION              | SINOBOOM GTZZ14EJ N/S 0300601318                  | Date d'impression : 04/09/2026      |

## MODULE : EQUIPEMENT

| Designation                                               | Avec | Sans | Bon Etat | Signif | Observations |
|-----------------------------------------------------------|------|------|----------|--------|--------------|
| Mécanossoudure                                            | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Arctulations Axes Bagues                                  | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Boulonnerie                                               | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Vérin(s) d'équipement                                     | Oui  | Non  | Oui      | VF     |              |
| Liaisons raccordements                                    | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Outil(s)                                                  | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Fixation de l'outil                                       | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Protection                                                | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Barre de verrouillage verin pour opération de maintenance | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |

## MODULE : ORGANES DE COMMANDE

| Designation                      | Avec | Sans | Bon Etat | Signif | Observations |
|----------------------------------|------|------|----------|--------|--------------|
| Contacteur de démarrage          | Oui  | Non  | Oui      | VF     |              |
| Frein de service                 | Oui  | Non  | Oui      | VF     |              |
| Frein de parking                 | Oui  | Non  | Oui      | VF     |              |
| Système de commande de direction | Oui  | Non  | Oui      | VF     |              |
| Arret d'urgence                  | Oui  | Non  | Oui      | VF     |              |

## MODULE : POSTE DE CONDUITE HAUT

| Designation                      | Avec | Sans | Bon Etat | Signif | Observations |
|----------------------------------|------|------|----------|--------|--------------|
| Moyens d'accès                   | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Identification des commandes     | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Tableau de bord                  | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Compteur d'heures                | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Avertisseur(s)                   | Oui  | Non  | Oui      | VF     |              |
| Dispositif de sécurité démarrage | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Descente de secours              | Oui  | Non  | Oui      | VF     |              |
| Arret d'urgence                  | Oui  | Non  | Oui      | VF     |              |

## MODULE : POSTE DE CONDUITE BAS

| Designation                      | Avec | Sans | Bon Etat | Signif | Observations |
|----------------------------------|------|------|----------|--------|--------------|
| Moyens d'accès                   | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Identification des commandes     | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Tableau de bord                  | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Compteur d'heures                | Oui  | Non  | Oui      | VF     |              |
| Eclairage compartiment moteur    | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Avertisseur(s)                   | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Dispositif de sécurité démarrage | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Direction de secours             | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Gyrophare                        | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Arret d'urgence                  | Oui  | Non  | Oui      | VF     |              |
| Descente de secours              | Oui  | Non  | Oui      | VF     |              |

|                                       |                                                   |                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Phidel Vgp rcs Pontoise : 882 087 521 | Matériel : Nacelle multidirectionnelle électrique | Rapport de Vérification Nr° : 29040 |
| Client : AERIAL LOCATION              | SINOBOOM GTZZ14EJ N/S 0300601318                  | Date d'impression : 04/09/2026      |

## MODULE : ESSAI DE FONCTIONNEMENT

| Designation                                                                                                                                                                                              | Avec | Sans | Bon Etat | Signif | Observations |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|--------|--------------|
| Charge sélectionnée pour l'essai (en kg)                                                                                                                                                                 | Oui  | Non  | Oui      | V      | 230          |
| Portée sélectionnée pour l'essai (en m)                                                                                                                                                                  | Oui  | Non  | Oui      | V      | MAXIMALE     |
| Hauteur de référence par rapport au sol pour l'essai                                                                                                                                                     | Oui  | Non  | Oui      | V      | 4.00         |
| Descente de la charge au bout de 5 minutes                                                                                                                                                               | Oui  | Non  | Oui      | E      |              |
| Descente de la charge au bout de 10 minutes                                                                                                                                                              | Oui  | Non  | Oui      | E      |              |
| L'engin est-il resté en appui sur ses organes de stabilisation                                                                                                                                           | Oui  | Non  | Oui      | V      | OUI          |
| La descente de la charge répond elle au critère d'acceptabilité (La descente de la charge doit être inférieure à 250 mm au bout de 10 minutes avec un maximum de 125 mm pendant les 5 dernières minutes) | Oui  | Non  | Oui      | V      | OUI          |
| Contrôle du dispositif indicateur de surcharge (avec une charge de (en kg))                                                                                                                              | Oui  | Non  | Oui      | V      | 250          |
| Contrôle du dispositif indicateur de surcharge (avec une portée de (en m))                                                                                                                               | Oui  | Non  | Oui      | V      | MAXIMALE     |
| Conclusion : Les essais de fonctionnement sont-ils satisfaisant                                                                                                                                          | Oui  | Non  | Oui      | V      | OUI          |

| Extrait de l'abaque des charges |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Portée (m)                      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charge (kg)                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                                       |                                                   |                                    |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|
| Phidel Vgp rcs Pontoise : 882 087 521 | Matériel : Nacelle multidirectionnelle électrique | Rapport de Vérification N° : 29040 |
| Client : AERIAL LOCATION              | SINOBOOM GTZZ14EJ N/S 0300601318                  | Date d'impression : 04/09/2026     |

## RESULTAT DE L'INSPECTION

**1 - Date de l'inspection : 04/09/2026**

**Prochaine vérification à effectuer avant le : 04/03/2027**

### 2 - Bilan et observations :

Toute utilisation prévue avec une charge supérieure à celle fournie pour les essais nécessite d'effectuer préalablement une vérification générale adapté à la nouvelle configuration d'utilisation. Cette vérification périodique a été effectuée selon les derniers textes en vigueur. Ce bilan doit permettre à l'utilisateur de décider des mesures à prendre concernant le matériel vérifié. **IMPORTANT: Les constatations faites dans le cadre de la vérification donnent lieu à des observations à prendre en compte pour le maintien en service de l'appareil.**

Charge maxi en kgs : 227

Nombre de personnes + charge : 2

Force latérale maxi : 400 N

Vitesse du vent maxi en m/s : 12.5

Charge sélectionnée pour l'essai (en kg) : 230

Portée sélectionnée pour l'essai (en m) : MAXIMALE

Hauteur de référence par rapport au sol pour l'essai : 4.00

L'engin est-il resté en appui sur ses organes de stabilisation : OUI

La descente de la charge répond elle au critère d'acceptabilité (La descente de la charge doit être inférieure à 250 mm au bout de 10 minutes avec un maximum de 125 mm pendant les 5 dernières minutes) : OUI

Contrôle du dispositif indicateur de surcharge (avec une charge de (en kg)) : 250

Contrôle du dispositif indicateur de surcharge (avec une portée de (en m)) : MAXIMALE

Conclusion : Les essais de fonctionnement sont-ils satisfaisant : OUI

### 3 - Observations complémentaires :

Aucune anomalie décelée

**Contrôle effectué par le vérificateur :**

**Nom :** M. JUMENTIER Jean philippe

**Société :** Phidel Vgp rcs Pontoise : 882 087 521

**Signature :**



**Contrôle effectué en présence de :**

**Nom :** PERSONNEL

**Fonction :**

**Signature :**