

|                                       |                                                 |                                    |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| Phidel Vgp rcs Pontoise : 882 087 521 | Matériel : Chariot Elévateur Télescopique Cat 9 | Rapport de Vérification N° : 29038 |
| Client : AERIAL LOCATION              | MAGNI RTH 6.25-D/C N/S 00003375                 | Date d'impression : 04/09/2026     |

## Rapport de Vérification Générale Périodique

### Caractéristiques de l'engin / materiel / dispositif vérifié

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Engin / Matériel / Dispositif | : Chariot Elévateur Télescopique Cat 9 |
| Marque                        | : MAGNI                                |
| Modèle                        | : RTH 6.25-D/C                         |
| N° Parc                       | : CR 2501                              |
| N° Serie                      | : 00003375                             |
| Compteur                      | : 3316                                 |
| Mise en service le            | : 02/01/2020                           |
| Vérifié le                    | : 04/09/2026                           |
| Lieu de la vérification       | : SAINT-OUEN-L'AUMONE                  |
| A vérifier avant le           | : 04/03/2027                           |
| Périodicité des visites de    | : 6 mois                               |

Textes de référence :

Visite effectuée conformément aux obligations de vérification fixées par les articles R4323-24 et R4323-3 du Code du travail, l'arrêté du 1er Mars 2004 sur les conditions de réalisation des dites vérifications articles 3, 5-1, 5-2, 6, 6C, 10, 11, 13, 14, 15, la Circulaire du 24 mars 2005 et le Décret n°2008-244 du 7 Mars 2008 modifiant la RGIE et l'arrêté du 12 Mars 1984

Les vérifications sont effectuées par les personnes QUALIFIEES dont la liste est tenue à disposition de l'inspecteur du travail, du contrôleur du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ainsi que de l'organisme professionnel d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

**Propriétaire du Matériel** : AERIAL LOCATION

5 Rue de la Garenne

95310 SAINT-OUEN-L'AUMÔNE

Tél : Fax : E-mail :

**Utilisateur du Matériel** : AERIAL LOCATION

5 Rue de la Garenne

95310 SAINT-OUEN-L'AUMÔNE

Tél : Fax : E-mail :

**Vérification effectuée par :** Phidel Vgp rcs Pontoise : 882 087 521

25/27 Rue du Gros Murger

95220 Herblay

**Identité du vérificateur :** M. JUMENTIER Jean philippe

Tél Fixe : Tél Mobile : Fax :

E-mail : phidel.vgp@orange.fr

(\*) Cachet de l'entreprise ou de l'organisme

(\*) Signature du responsable du vérificateur

(\*) Uniquement lorsque les vérifications sont effectuées par un constructeur ou un distributeur

|                                       |                                                 |                                    |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| Phidel Vgp rcs Pontoise : 882 087 521 | Matériel : Chariot Elévateur Télescopique Cat 9 | Rapport de Vérification N° : 29038 |
| Client : AERIAL LOCATION              | MAGNI RTH 6.25-D/C N/S 00003375                 | Date d'impression : 04/09/2026     |

## INFORMATIONS PRELIMINAIRES

1 - L'état de propreté permet la vérification : **Oui**

2 - Présence du carnet de maintenance : **Non**

3 - Présence de la notice d'instruction : **Oui**

4 - Données sur la configuration du matériel vérifié :

5 - Rappel de la signification des lettres (V, VF, E) dans les tableaux qui suivent :

### **VF - VU FONCTIONNER**

Vérification de fonctionnement, il ne s'agit pas de vérifier les performances mais simplement de voir si le fonctionnement est correct

### **V - VISUEL**

Examen visuel de l'état physique de la partie à examiner avec démontage éventuel des carters, capots ou dispositifs de protection tels que définis dans l'annexe technique du décret 92-767

### **E - ESSAI**

6 - Liste des points à examiner

**CHASSIS**

**TRAIN PORTEUR**

**TRANSMISSION**

**GROUPE DE PUISSANCE**

**POSTE DE CONDUITE**

**ORGANES DE COMMANDE**

**ELECTRICITE**

**PLAQUES INDICATRICES**

**EQUIPEMENT FOURCHES**

**EQUIPEMENT TREUIL**

**EQUIPEMENT GODET**

**EQUIPEMENT NACELLE**

**EQUIPEMENT POTENCE**

**ESSAI DE FONCTIONNEMENT**

|                                       |                                                 |                                    |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| Phidel Vgp rcs Pontoise : 882 087 521 | Matériel : Chariot Elévateur Télescopique Cat 9 | Rapport de Vérification N° : 29038 |
| Client : AERIAL LOCATION              | MAGNI RTH 6.25-D/C N/S 00003375                 | Date d'impression : 04/09/2026     |

## LISTE DE POINTS EXAMINES

### MODULE : CHASSIS

| Designation                       | Avec | Sans | Bon Etat | Signif | Observations |
|-----------------------------------|------|------|----------|--------|--------------|
| Mécanosoudure                     | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Boulonnerie                       | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Articulations                     | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Verin(s) direction                | Oui  | Non  | Oui      | VF     |              |
| Vérin(s) de blocage               | Oui  | Non  | Oui      | VF     |              |
| Vérin (s) de stabilisation        | Oui  | Non  | Oui      | VF     |              |
| Benne - Tablier                   | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Marchepieds                       | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Points d'arrimage (manutentions)  | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Structure de protection (ancrage) | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Fixation contrepoids              | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Barre de verrouillage             | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Sécurité des stabilisateurs       | Oui  | Non  | Oui      | VF     |              |

### MODULE : TRAIN PORTEUR

| Designation                                                                  | Avec | Sans | Bon Etat | Signif | Observations |
|------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|--------|--------------|
| Chaînes, Patins, Galets, Roues folles, Barbotins, Train de roulement complet | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Tension de chaîne                                                            | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Tendeurs visibles                                                            | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Réducteur(s)                                                                 | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Roues                                                                        | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |

### MODULE : TRANSMISSION

| Designation                                          | Avec | Sans | Bon Etat | Signif | Observations |
|------------------------------------------------------|------|------|----------|--------|--------------|
| Freins - Dispositif d'arrêt                          | Oui  | Non  | Oui      | VF     |              |
| Cardans                                              | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Niveaux d'huile                                      | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Liaison - Raccordements, Hydrauliques & Pneumatiques | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |

|                                       |                                                 |                                    |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| Phidel Vgp rcs Pontoise : 882 087 521 | Matériel : Chariot Elévateur Télescopique Cat 9 | Rapport de Vérification N° : 29038 |
| Client : AERIAL LOCATION              | MAGNI RTH 6.25-D/C N/S 00003375                 | Date d'impression : 04/09/2026     |

## MODULE : GROUPE DE PUISSANCE

| Designation                     | Avec | Sans | Bon Etat | Signif | Observations |
|---------------------------------|------|------|----------|--------|--------------|
| Protections                     | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Isolations phoniques            | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Moteur(s) thermique(s)          | Oui  | Non  | Oui      | VF     |              |
| Moteur(s) électrique(s)         | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Protections parties tournantes  | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Niveaux d'huile moteur          | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Niveaux liquide refroidissement | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Filtration air                  | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Echappement                     | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Courroies d'entraînement        | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Radiateur(s)                    | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Pompe(s)                        | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Réducteur(s)                    | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Fixation(s)                     | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Liaisons, raccordements         | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Réservoirs                      | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Niveaux d'huile hydraulique     | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Energie                         | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |

## MODULE : POSTE DE CONDUITE

| Designation                      | Avec | Sans | Bon Etat | Signif | Observations |
|----------------------------------|------|------|----------|--------|--------------|
| Moyens d'accès                   | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Cabine                           | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Rétroviseur(s)                   | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Essuie glace                     | Oui  | Non  | Oui      | VF     |              |
| Lave glace                       | Oui  | Non  | Oui      | VF     |              |
| Siège et fixations               | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Ceinture de sécurité             | Oui  | Non  | Oui      | VF     |              |
| Identification des commandes     | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Tableau de bord                  | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Compteur d'heures                | Oui  | Non  | Oui      | VF     |              |
| Eclairage routier et de travail  | Oui  | Non  | Oui      | VF     |              |
| Eclairage compartiment moteur    | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Avertisseur(s)                   | Oui  | Non  | Oui      | VF     |              |
| Dispositif de sécurité démarrage | Oui  | Non  | Oui      | VF     |              |
| Direction de secours             | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Ventilation chauffage            | Oui  | Non  | Oui      | VF     |              |
| Climatisation                    | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Gyrophare                        | Oui  | Non  | Oui      | VF     |              |
| Indicateur de devers             | Oui  | Non  | Oui      | VF     |              |

|                                        |                                                 |                                    |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| Phidel Vgpc rcs Pontoise : 882 087 521 | Matériel : Chariot Elevateur Télescopique Cat 9 | Rapport de Vérification N° : 29038 |
| Client : AERIAL LOCATION               | MAGNI RTH 6.25-D/C N/S 00003375                 | Date d'impression : 04/09/2026     |

## MODULE : ORGANES DE COMMANDE

| Designation                      | Avec | Sans | Bon Etat | Signif | Observations |
|----------------------------------|------|------|----------|--------|--------------|
| Contacteur de démarrage          | Oui  | Non  | Oui      | VF     |              |
| Frein de service                 | Oui  | Non  | Oui      | VF     |              |
| Frein de parking                 | Oui  | Non  | Oui      | VF     |              |
| Frein de secours                 | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Système de commande de direction | Oui  | Non  | Oui      | VF     |              |
| Arrêt (s) moteur                 | Oui  | Non  | Oui      | VF     |              |
| Arrêt d'urgence                  | Oui  | Non  | Oui      | VF     |              |
| Système radiocommandé            | Oui  | Non  | Oui      | VF     |              |

## MODULE : ELECTRICITE

| Designation    | Avec | Sans | Bon Etat | Signif | Observations |
|----------------|------|------|----------|--------|--------------|
| Batterie(s)    | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Coupe batterie | Oui  | Non  | Oui      | VF     |              |

## MODULE : PLAQUES INDICATRICES

| Designation                         | Avec | Sans | Bon Etat | Signif | Observations |
|-------------------------------------|------|------|----------|--------|--------------|
| Plaque constructeur                 | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Plaque marquage                     | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Plaque niveau sonore                | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Plaque pictogramme de sécurité      | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Identification des commandes        | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Présence abaque tableau des charges | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Charge Maximale d'Utilisation       | Oui  | Non  | Oui      | V      | 6000 Kg      |

## MODULE : EQUIPEMENT FOURCHES

| Designation                     | Avec | Sans | Bon Etat | Signif | Observations |
|---------------------------------|------|------|----------|--------|--------------|
| Numéro de serie de l'équipement | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Marque                          | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Mécanossoudure                  | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Articulations axes et bagues    | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Boulonnerie                     | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Vérin(s) d'équipement           | Oui  | Non  | Oui      | VF     |              |
| Liaisons raccords               | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Fixation de l'outil             | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Protection                      | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Fourches                        | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |

|                                       |                                                 |                                    |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| Phidel Vgp rcs Pontoise : 882 087 521 | Matériel : Chariot Elévateur Télescopique Cat 9 | Rapport de Vérification N° : 29038 |
| Client : AERIAL LOCATION              | MAGNI RTH 6.25-D/C N/S 00003375                 | Date d'impression : 04/09/2026     |

### MODULE : EQUIPEMENT TREUIL

| Designation                        | Avec | Sans | Bon Etat | Signif | Observations |
|------------------------------------|------|------|----------|--------|--------------|
| Numéro de serie de l'équipement    | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Marque                             | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Mécanossoudure                     | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Articulations axes et bagues       | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Boulonnerie                        | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Liaisons raccordements             | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Fixation de l'outil                | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Protection                         | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Etat du tambour                    | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Type moufflage ( 2 ou 4 )          | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Fixation Treuil sur fleche         | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Etat du cable                      | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Contacteur course haute du crochet | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Etat de la Poulie                  | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Crochet de levage ( linguet )      | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Système radiocommandé              | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |

### MODULE : EQUIPEMENT GODET

| Designation                     | Avec | Sans | Bon Etat | Signif | Observations |
|---------------------------------|------|------|----------|--------|--------------|
| Numéro de serie de l'équipement | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Marque                          | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Mécanossoudure                  | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Articulations axes et bagues    | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Boulonnerie                     | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Vérin(s) d'équipement           | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Liaisons raccordements          | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Fixation de l'outil             | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Protection                      | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |

### MODULE : EQUIPEMENT NACELLE

| Designation                     | Avec | Sans | Bon Etat | Signif | Observations |
|---------------------------------|------|------|----------|--------|--------------|
| Numéro de serie de l'équipement | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Marque                          | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Mécanossoudure                  | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Articulations axes et bagues    | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Boulonnerie                     | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Vérin(s) d'équipement           | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Liaisons raccordements          | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Fixation de l'outil             | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Gardes corps                    | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Avertisseur sonore              | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Manipulateur commandes          | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Descente de secours             | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |

|                                       |                                                 |                                    |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| Phidel Vgp rcs Pontoise : 882 087 521 | Matériel : Chariot Elévateur Télescopique Cat 9 | Rapport de Vérification N° : 29038 |
| Client : AERIAL LOCATION              | MAGNI RTH 6.25-D/C N/S 00003375                 | Date d'impression : 04/09/2026     |

## MODULE : EQUIPEMENT POTENCE

| Designation                     | Avec | Sans | Bon Etat | Signif | Observations |
|---------------------------------|------|------|----------|--------|--------------|
| Numéro de serie de l'équipement | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Marque                          | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Mécanossoudure                  | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Articulations axes et bagues    | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Boulonnerie                     | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Fixation de l'outil             | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |
| Protection                      | Oui  | Non  | Oui      | V      |              |

## MODULE : ESSAI DE FONCTIONNEMENT

| Designation                                                    | Avec | Sans | Bon Etat | Signif | Observations                           |
|----------------------------------------------------------------|------|------|----------|--------|----------------------------------------|
| Extrait de l'abaque des charges 1 (Portée en mètres)           | Oui  | Non  | Oui      | V      | 7.00                                   |
| Extrait de l'abaque des charges 2 (Portée en mètres)           | Oui  | Non  | Oui      | V      | 8.00                                   |
| Extrait de l'abaque des charges 3 (Portée en mètres)           | Oui  | Non  | Oui      | V      | 9.00                                   |
| Extrait de l'abaque des charges 4 (Portée en mètres)           | Oui  | Non  | Oui      | V      | 10.50                                  |
| Extrait de l'abaque des charges 5 (Portée en mètres)           | Oui  | Non  | Oui      | V      | 15.00                                  |
| Extrait de l'abaque des charges 6 (Portée en mètres)           | Oui  | Non  | Oui      | V      | 17.00                                  |
| Extrait de l'abaque des charges 7 (Portée en mètres)           | Oui  | Non  | Oui      | V      | 20.00                                  |
| Extrait de l'abaque des charges 1 (Charge en kg)               | Oui  | Non  | Oui      | V      | 6000                                   |
| Extrait de l'abaque des charges 2 (Charge en kg)               | Oui  | Non  | Oui      | V      | 5500                                   |
| Extrait de l'abaque des charges 3 (Charge en kg)               | Oui  | Non  | Oui      | V      | 5000                                   |
| Extrait de l'abaque des charges 4 (Charge en kg)               | Oui  | Non  | Oui      | V      | 4500                                   |
| Extrait de l'abaque des charges 5 (Charge en kg)               | Oui  | Non  | Oui      | V      | 2000                                   |
| Extrait de l'abaque des charges 6 (Charge en kg)               | Oui  | Non  | Oui      | V      | 1500                                   |
| Extrait de l'abaque des charges 7 (Charge en kg)               | Oui  | Non  | Oui      | V      | 1000                                   |
| Charge sélectionnée pour l'essai (en kg)                       | Oui  | Non  | Oui      | V      | 3500 Stabilisateur aux sol avec treuil |
| Portée sélectionnée pour l'essai (en m)                        | Oui  | Non  | Oui      | V      | 11.92                                  |
| Hauteur de référence par rapport au sol pour l'essai           | Oui  | Non  | Oui      | V      | 3.70                                   |
| Descente de la charge au bout de 5 minutes                     | Oui  | Non  | Oui      | E      |                                        |
| Descente de la charge au bout de 10 minutes                    | Oui  | Non  | Oui      | E      |                                        |
| L'engin est-il resté en appui sur ses organes de stabilisation | Oui  | Non  | Oui      | V      | OUI                                    |

|                                       |                                                 |                                    |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| Phidel Vgp rcs Pontoise : 882 087 521 | Matériel : Chariot Elévateur Télescopique Cat 9 | Rapport de Vérification N° : 29038 |
| Client : AERIAL LOCATION              | MAGNI RTH 6.25-D/C N/S 00003375                 | Date d'impression : 04/09/2026     |

| Designation                                                                                                                                                                                                                                                                             | Avec | Sans | Bon Etat | Signif | Observations |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|--------|--------------|
| La descente de la charge répond elle au critère d'acceptabilité (La descente de la charge doit être inférieure à 250 mm au bout de 10 minutes avec un maximum de 125 mm pendant les 5 dernières minutes)                                                                                | Oui  | Non  | Oui      | V      | OUI          |
| Contrôle du dispositif indicateur de surcharge (avec une charge de (en kg))                                                                                                                                                                                                             | Oui  | Non  | Oui      | V      | 3500         |
| Contrôle du dispositif indicateur de surcharge (avec une portée de (en m))                                                                                                                                                                                                              | Oui  | Non  | Oui      | V      | 12.10        |
| Lors de l'augmentation du moment, par addition d'une charge supplémentaire ou par allongement de la portée, l'alarme s'est-elle déclenchée avant que le moment n'ait atteint la valeur indiquée dans la notice d'instructions du fabricant, ou à défaut, une valeur équivalente à 110 % | Oui  | Non  | Oui      | V      | OUI          |
| Conclusion : Les essais de fonctionnement sont-ils satisfaisant                                                                                                                                                                                                                         | Oui  | Non  | Oui      | V      | OUI          |

| Extrait de l'abaque des charges |      |      |      |       |       |       |       |
|---------------------------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| Portée (m)                      | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.50 | 15.00 | 17.00 | 20.00 |
| Charge (kg)                     | 6000 | 5500 | 5000 | 4500  | 2000  | 1500  | 1000  |

|                                       |                                                 |                                    |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| Phidel Vgp rcs Pontoise : 882 087 521 | Matériel : Chariot Elévateur Télescopique Cat 9 | Rapport de Vérification N° : 29038 |
| Client : AERIAL LOCATION              | MAGNI RTH 6.25-D/C N/S 00003375                 | Date d'impression : 04/09/2026     |

## RESULTAT DE L'INSPECTION

**1 - Date de l'inspection : 04/09/2026**

**Prochaine vérification à effectuer avant le : 04/03/2027**

### 2 - Bilan et observations :

Toute utilisation prévue avec une charge supérieure à celle fournie pour les essais nécessite d'effectuer préalablement une vérification générale adapté à la nouvelle configuration d'utilisation. Cette vérification périodique a été effectuée selon les derniers textes en vigueur. Ce bilan doit permettre à l'utilisateur de décider des mesures à prendre concernant le matériel vérifié. **IMPORTANT: Les constatations faites dans le cadre de la vérification donnent lieu à des observations à prendre en compte pour le maintien en service de l'appareil.**

Charge Maximale d'Utilisation : 6000 Kg

Extrait de l'abaque des charges 1 (Portée en mètres) : 7.00

Extrait de l'abaque des charges 2 (Portée en mètres) : 8.00

Extrait de l'abaque des charges 3 (Portée en mètres) : 9.00

Extrait de l'abaque des charges 4 (Portée en mètres) : 10.50

Extrait de l'abaque des charges 5 (Portée en mètres) : 15.00

Extrait de l'abaque des charges 6 (Portée en mètres) : 17.00

Extrait de l'abaque des charges 7 (Portée en mètres) : 20.00

Extrait de l'abaque des charges 1 (Charge en kg) : 6000

Extrait de l'abaque des charges 2 (Charge en kg) : 5500

Extrait de l'abaque des charges 3 (Charge en kg) : 5000

Extrait de l'abaque des charges 4 (Charge en kg) : 4500

Extrait de l'abaque des charges 5 (Charge en kg) : 2000

Extrait de l'abaque des charges 6 (Charge en kg) : 1500

Extrait de l'abaque des charges 7 (Charge en kg) : 1000

Charge sélectionnée pour l'essai (en kg) : 3500 Stabilisateur aux sol avec treuil

Portée sélectionnée pour l'essai (en m) : 11.92

Hauteur de référence par rapport au sol pour l'essai : 3.70

L'engin est-il resté en appui sur ses organes de stabilisation : OUI

La descente de la charge répond elle au critère d'acceptabilité (La descente de la charge doit être inférieure à 250 mm au bout de 10 minutes avec un maximum de 125 mm pendant les 5 dernières minutes) : OUI

Contrôle du dispositif indicateur de surcharge (avec une charge de (en kg)) : 3500

Contrôle du dispositif indicateur de surcharge (avec une portée de (en m)) : 12.10

Lors de l'augmentation du moment, par addition d'une charge supplémentaire ou par allongement de la portée, l'alarme s'est-elle déclenchée avant que le moment n'ait atteint la valeur indiquée dans la notice d'instructions du fabricant, ou à défaut, une valeur équivalente à 110 % : OUI

Conclusion : Les essais de fonctionnement sont-ils satisfaisant : OUI

### 3 - Observations complémentaires :

Aucune anomalie décelée

**Contrôle effectué par le vérificateur :**

**Nom :** M. JUMENTIER Jean philippe

**Société :** Phidel Vgp rcs Pontoise : 882 087 521

**Signature :**

**Contrôle effectué en présence de :**

**Nom :** PERSONNEL

**Fonction :**

|                                       |                                                 |                                    |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| Phidel Vgp rcs Pontoise : 882 087 521 | Matériel : Chariot Elevateur Télescopique Cat 9 | Rapport de Vérification N° : 29038 |
| Client : AERIAL LOCATION              | MAGNI RTH 6.25-D/C N/S 00003375                 | Date d'impression : 04/09/2026     |

**Signature :**

