

Phidel Vgp rcs Pontoise : 882 087 521	Matériel : Chariot Elévateur Télescopique Cat 9	Rapport de Vérification N° : 28894
Client : AERIAL LOCATION	MAGNI RTH 6.30-V/D N/S 00004354	Date d'impression : 11/08/2026

Rapport de Vérification Générale Périodique

Caractéristiques de l'engin / materiel / dispositif vérifié

Engin / Matériel / Dispositif	: Chariot Elévateur Télescopique Cat 9
Marque	: MAGNI
Modèle	: RTH 6.30-V/D
N° Parc	: CR 3001
N° Serie	: 00004354
Compteur	: 2493
Mise en service le	: 04/01/2021
Vérifié le	: 11/08/2026
Lieu de la vérification	: SAINT-OUEN-L'AUMONE
A vérifier avant le	: 11/02/2027
Périodicité des visites de	: 6 mois

Textes de référence :

Visite effectuée conformément aux obligations de vérification fixées par les articles R4323-24 et R4323-3 du Code du travail, l'arrêté du 1er Mars 2004 sur les conditions de réalisation des dites vérifications articles 3, 5-1, 5-2, 6, 6C, 10, 11, 13, 14, 15, la Circulaire du 24 mars 2005 et le Décret n°2008-244 du 7 Mars 2008 modifiant la RGIE et l'arrêté du 12 Mars 1984

Les vérifications sont effectuées par les personnes QUALIFIEES dont la liste est tenue à disposition de l'inspecteur du travail, du contrôleur du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ainsi que de l'organisme professionnel d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Propriétaire du Matériel : AERIAL LOCATION

5 Rue de la Garenne

95310 SAINT-OUEN-L'AUMÔNE

Tél : Fax : E-mail :

Utilisateur du Matériel : AERIAL LOCATION

5 Rue de la Garenne

95310 SAINT-OUEN-L'AUMÔNE

Tél : Fax : E-mail :

Vérification effectuée par : Phidel Vgp rcs Pontoise : 882 087 521

25/27 Rue du Gros Murger

95220 Herblay

Identité du vérificateur : M. JUMENTIER Jean philippe

Tél Fixe :

Tél Mobile :

Fax :

E-mail : phidel.vgp@orange.fr

(*) Cachet de l'entreprise ou de l'organisme

(*) Signature du responsable du vérificateur

(*) Uniquement lorsque les vérifications sont effectuées par un constructeur ou un distributeur

Phidel Vgp rcs Pontoise : 882 087 521	Matériel : Chariot Elévateur Télescopique Cat 9	Rapport de Vérification N° : 28894
Client : AERIAL LOCATION	MAGNI RTH 6.30-V/D N/S 00004354	Date d'impression : 11/08/2026

INFORMATIONS PRELIMINAIRES

1 - L'état de propreté permet la vérification : Oui

2 - Présence du carnet de maintenance : Non

3 - Présence de la notice d'instruction : Oui

4 - Données sur la configuration du matériel vérifié :

5 - Rappel de la signification des lettres (V, VF, E) dans les tableaux qui suivent :

VF - VU FONCTIONNER

Vérification de fonctionnement, il ne s'agit pas de vérifier les performances mais simplement de voir si le fonctionnement est correct

V - VISUEL

Examen visuel de l'état physique de la partie à examiner avec démontage éventuel des carters, capots ou dispositifs de protection tels que définis dans l'annexe technique du décret 92-767

E - ESSAI

6 - Liste des points à examiner

CHASSIS

TRAIN PORTEUR

TRANSMISSION

GROUPE DE PUISSANCE

POSTE DE CONDUITE

ORGANES DE COMMANDE

ELECTRICITE

PLAQUES INDICATRICES

EQUIPEMENT FOURCHES

EQUIPEMENT TREUIL

EQUIPEMENT GODET

EQUIPEMENT NACELLE

EQUIPEMENT POTENCE

ESSAI DE FONCTIONNEMENT

Phidel Vgp rcs Pontoise : 882 087 521	Matériel : Chariot Elévateur Télescopique Cat 9	Rapport de Vérification N° : 28894
Client : AERIAL LOCATION	MAGNI RTH 6.30-V/D N/S 00004354	Date d'impression : 11/08/2026

LISTE DE POINTS EXAMINES

MODULE : CHASSIS

Designation	Avec	Sans	Bon Etat	Signif	Observations
Mécanosoudure	Oui	Non	Oui	V	
Boulonnerie	Oui	Non	Oui	V	
Articulations	Oui	Non	Oui	V	
Verin(s) direction	Oui	Non	Oui	VF	
Vérin(s) de blocage	Oui	Non	Oui	VF	
Vérin (s) de stabilisation	Oui	Non	Oui	VF	
Benne - Tablier	Oui	Non	Oui	V	
Marchepieds	Oui	Non	Oui	V	
Points d'arrimage (manutentions)	Oui	Non	Oui	V	
Structure de protection (ancrage)	Oui	Non	Oui	V	
Fixation contrepoids	Oui	Non	Oui	V	
Barre de verrouillage	Oui	Non	Oui	V	
Sécurité des stabilisateurs	Oui	Non	Oui	VF	

MODULE : TRAIN PORTEUR

Designation	Avec	Sans	Bon Etat	Signif	Observations
Chaînes, Patins, Galets, Roues folles, Barbotins, Train de roulement complet	Oui	Non	Oui	V	
Tension de chaîne	Oui	Non	Oui	V	
Tendeurs visibles	Oui	Non	Oui	V	
Réducteur(s)	Oui	Non	Oui	V	
Roues	Oui	Non	Oui	V	

MODULE : TRANSMISSION

Designation	Avec	Sans	Bon Etat	Signif	Observations
Freins - Dispositif d'arrêt	Oui	Non	Oui	VF	
Cardans	Oui	Non	Oui	V	
Niveaux d'huile	Oui	Non	Oui	V	
Liaison - Raccordements, Hydrauliques & Pneumatiques	Oui	Non	Oui	V	

Phidel Vgp rcs Pontoise : 882 087 521	Matériel : Chariot Elévateur Télescopique Cat 9	Rapport de Vérification N° : 28894
Client : AERIAL LOCATION	MAGNI RTH 6.30-V/D N/S 00004354	Date d'impression : 11/08/2026

MODULE : GROUPE DE PUISSANCE

Designation	Avec	Sans	Bon Etat	Signif	Observations
Protections	Oui	Non	Oui	V	
Isolations phoniques	Oui	Non	Oui	V	
Moteur(s) thermique(s)	Oui	Non	Oui	VF	
Moteur(s) électrique(s)	Non	Oui	Non	V	
Protections parties tournantes	Oui	Non	Oui	V	
Niveaux d'huile moteur	Oui	Non	Oui	V	
Niveaux liquide refroidissement	Oui	Non	Oui	V	
Filtration air	Oui	Non	Oui	V	
Echappement	Oui	Non	Oui	V	
Courroies d'entraînement	Oui	Non	Oui	V	
Radiateur(s)	Oui	Non	Oui	V	
Pompe(s)	Oui	Non	Oui	V	
Réducteur(s)	Oui	Non	Oui	V	
Fixation(s)	Oui	Non	Oui	V	
Liaisons, raccordements	Oui	Non	Oui	V	
Réservoirs	Oui	Non	Oui	V	
Niveaux d'huile hydraulique	Oui	Non	Oui	V	
Energie	Oui	Non	Oui	V	

MODULE : POSTE DE CONDUITE

Designation	Avec	Sans	Bon Etat	Signif	Observations
Moyens d'accès	Oui	Non	Oui	V	
Cabine	Oui	Non	Oui	V	
Rétroviseur(s)	Oui	Non	Oui	V	
Essuie glace	Oui	Non	Oui	VF	
Lave glace	Oui	Non	Oui	VF	
Siège et fixations	Oui	Non	Oui	V	
Ceinture de sécurité	Oui	Non	Oui	VF	
Identification des commandes	Oui	Non	Oui	V	
Tableau de bord	Oui	Non	Oui	VF	
Compteur d'heures	Oui	Non	Oui	VF	
Eclairage routier et de travail	Oui	Non	Oui	VF	
Eclairage compartiment moteur	Oui	Non	Oui	V	
Avertisseur(s)	Oui	Non	Oui	VF	
Dispositif de sécurité démarrage	Oui	Non	Oui	VF	
Direction de secours	Oui	Non	Oui	V	
Ventilation chauffage	Oui	Non	Oui	VF	
Climatisation	Oui	Non	Oui	V	
Gyrophare	Oui	Non	Oui	VF	
Indicateur de devers	Oui	Non	Oui	VF	

Phidel Vgp rcs Pontoise : 882 087 521	Matériel : Chariot Elevateur Télescopique Cat 9	Rapport de Vérification N° : 28894
Client : AERIAL LOCATION	MAGNI RTH 6.30-V/D N/S 00004354	Date d'impression : 11/08/2026

MODULE : ORGANES DE COMMANDE

Designation	Avec	Sans	Bon Etat	Signif	Observations
Contacteur de démarrage	Oui	Non	Oui	VF	
Frein de service	Oui	Non	Oui	VF	
Frein de parking	Oui	Non	Oui	VF	
Frein de secours	Oui	Non	Oui	V	
Système de commande de direction	Oui	Non	Oui	VF	
Arrêt (s) moteur	Oui	Non	Oui	VF	
Arret d'urgence	Oui	Non	Oui	VF	
Système radiocommandé	Oui	Non	Oui	VF	

MODULE : ELECTRICITE

Designation	Avec	Sans	Bon Etat	Signif	Observations
Batterie(s)	Oui	Non	Oui	V	
Coupe batterie	Oui	Non	Oui	VF	

MODULE : PLAQUES INDICATRICES

Designation	Avec	Sans	Bon Etat	Signif	Observations
Plaque constructeur	Oui	Non	Oui	V	
Plaque marquage	Oui	Non	Oui	V	
Plaque niveau sonore	Oui	Non	Oui	V	
Plaque pictogramme de sécurité	Oui	Non	Oui	V	
Identification des commandes	Oui	Non	Oui	V	
Présence abaque tableau des charges	Oui	Non	Oui	V	
Charge Maximale d'Utilisation	Oui	Non	Oui	V	6000 Kg

MODULE : EQUIPEMENT FOURCHES

Designation	Avec	Sans	Bon Etat	Signif	Observations
Numéro de serie de l'équipement	Oui	Non	Oui	V	AC011181
Marque	Oui	Non	Oui	V	MAGNI
Mécanossoudure	Oui	Non	Oui	V	
Articulations axes et bagues	Oui	Non	Oui	V	
Boulonnerie	Oui	Non	Oui	V	
Vérin(s) d'équipement	Non	Oui	Non	V	
Liaisons raccords	Oui	Non	Oui	V	
Fixation de l'outil	Oui	Non	Oui	V	
Protection	Oui	Non	Oui	V	
Fourches	Oui	Non	Oui	V	

Phidel Vgp rcs Pontoise : 882 087 521	Matériel : Chariot Elévateur Télescopique Cat 9	Rapport de Vérification N° : 28894
Client : AERIAL LOCATION	MAGNI RTH 6.30-V/D N/S 00004354	Date d'impression : 11/08/2026

MODULE : EQUIPEMENT TREUIL

Designation	Avec	Sans	Bon Etat	Signif	Observations
Numéro de serie de l'équipement	Oui	Non	Oui	V	
Marque	Oui	Non	Oui	V	
Mécanossoudure	Oui	Non	Oui	V	
Articulations axes et bagues	Oui	Non	Oui	V	
Boulonnerie	Oui	Non	Oui	V	
Liaisons raccordements	Oui	Non	Oui	V	
Fixation de l'outil	Oui	Non	Oui	V	
Protection	Oui	Non	Oui	V	
Etat du tambour	Oui	Non	Oui	V	
Type moufflage (2 ou 4)	Oui	Non	Oui	V	
Fixation Treuil sur fleche	Oui	Non	Oui	V	
Etat du cable	Oui	Non	Oui	V	
Contacteur course haute du crochet	Oui	Non	Oui	V	
Etat de la Poulie	Oui	Non	Oui	V	
Crochet de levage (linguet)	Oui	Non	Oui	V	
Système radiocommandé	Oui	Non	Oui	V	

MODULE : EQUIPEMENT GODET

Designation	Avec	Sans	Bon Etat	Signif	Observations
Numéro de serie de l'équipement	Oui	Non	Oui	V	
Marque	Oui	Non	Oui	V	
Mécanossoudure	Oui	Non	Oui	V	
Articulations axes et bagues	Oui	Non	Oui	V	
Boulonnerie	Oui	Non	Oui	V	
Vérin(s) d'équipement	Oui	Non	Oui	V	
Liaisons raccordements	Oui	Non	Oui	V	
Fixation de l'outil	Oui	Non	Oui	V	
Protection	Oui	Non	Oui	V	

MODULE : EQUIPEMENT NACELLE

Designation	Avec	Sans	Bon Etat	Signif	Observations
Numéro de serie de l'équipement	Oui	Non	Oui	V	
Marque	Oui	Non	Oui	V	
Mécanossoudure	Oui	Non	Oui	V	
Articulations axes et bagues	Oui	Non	Oui	V	
Boulonnerie	Oui	Non	Oui	V	
Vérin(s) d'équipement	Oui	Non	Oui	V	
Liaisons raccordements	Oui	Non	Oui	V	
Fixation de l'outil	Oui	Non	Oui	V	
Gardes corps	Oui	Non	Oui	V	
Avertisseur sonore	Oui	Non	Oui	V	
Manipulateur commandes	Oui	Non	Oui	V	
Descente de secours	Oui	Non	Oui	V	

Phidel Vgp rcs Pontoise : 882 087 521	Matériel : Chariot Elévateur Télescopique Cat 9	Rapport de Vérification N° : 28894
Client : AERIAL LOCATION	MAGNI RTH 6.30-V/D N/S 00004354	Date d'impression : 11/08/2026

MODULE : EQUIPEMENT POTENCE

Designation	Avec	Sans	Bon Etat	Signif	Observations
Numéro de serie de l'équipement	Oui	Non	Oui	V	
Marque	Oui	Non	Oui	V	
Mécanossoudure	Oui	Non	Oui	V	
Articulations axes et bagues	Oui	Non	Oui	V	
Boulonnerie	Oui	Non	Oui	V	
Fixation de l'outil	Oui	Non	Oui	V	
Protection	Oui	Non	Oui	V	

MODULE : ESSAI DE FONCTIONNEMENT

Designation	Avec	Sans	Bon Etat	Signif	Observations
Extrait de l'abaque des charges 1 (Portée en mètres)	Oui	Non	Oui	V	6000
Extrait de l'abaque des charges 2 (Portée en mètres)	Oui	Non	Oui	V	5500
Extrait de l'abaque des charges 3 (Portée en mètres)	Oui	Non	Oui	V	5000
Extrait de l'abaque des charges 4 (Portée en mètres)	Oui	Non	Oui	V	4500
Extrait de l'abaque des charges 5 (Portée en mètres)	Oui	Non	Oui	V	2000
Extrait de l'abaque des charges 6 (Portée en mètres)	Oui	Non	Oui	V	1500
Extrait de l'abaque des charges 7 (Portée en mètres)	Oui	Non	Oui	V	1000
Extrait de l'abaque des charges 1 (Charge en kg)	Oui	Non	Oui	V	7.00
Extrait de l'abaque des charges 2 (Charge en kg)	Oui	Non	Oui	V	8.00
Extrait de l'abaque des charges 3 (Charge en kg)	Oui	Non	Oui	V	9.00
Extrait de l'abaque des charges 4 (Charge en kg)	Oui	Non	Oui	V	10.50
Extrait de l'abaque des charges 5 (Charge en kg)	Oui	Non	Oui	V	15.00
Extrait de l'abaque des charges 6 (Charge en kg)	Oui	Non	Oui	V	17.00
Extrait de l'abaque des charges 7 (Charge en kg)	Oui	Non	Oui	V	20.00
Charge sélectionnée pour l'essai (en kg)	Oui	Non	Oui	V	3500
Portée sélectionnée pour l'essai (en m)	Oui	Non	Oui	V	11.92
Hauteur de référence par rapport au sol pour l'essai	Oui	Non	Oui	V	3.70
Descente de la charge au bout de 5 minutes	Oui	Non	Oui	E	
Descente de la charge au bout de 10 minutes	Oui	Non	Oui	E	
L'engin est-il resté en appui sur ses organes de stabilisation	Oui	Non	Oui	V	OUI

Phidel Vgp rcs Pontoise : 882 087 521	Matériel : Chariot Elévateur Télescopique Cat 9	Rapport de Vérification Nr° : 28894
Client : AERIAL LOCATION	MAGNI RTH 6.30-V/D N/S 00004354	Date d'impression : 11/08/2026

Designation	Avec	Sans	Bon Etat	Signif	Observations
La descente de la charge répond elle au critère d'acceptabilité (La descente de la charge doit être inférieure à 250 mm au bout de 10 minutes avec un maximum de 125 mm pendant les 5 dernières minutes)	Oui	Non	Oui	V	OUI
Contrôle du dispositif indicateur de surcharge (avec une charge de (en kg))	Oui	Non	Oui	V	3500
Contrôle du dispositif indicateur de surcharge (avec une portée de (en m))	Oui	Non	Oui	V	12.10
Lors de l'augmentation du moment, par addition d'une charge supplémentaire ou par allongement de la portée, l'alarme s'est-elle déclenchée avant que le moment n'ait atteint la valeur indiquée dans la notice d'instructions du fabricant, ou à défaut, une valeur équivalente à 110 %	Oui	Non	Oui	V	OUI
Conclusion : Les essais de fonctionnement sont-ils satisfaisant	Oui	Non	Oui	V	OUI

Extrait de l'abaque des charges							
Portée (m)	6000	5500	5000	4500	2000	1500	1000
Charge (kg)	7.00	8.00	9.00	10.50	15.00	17.00	20.00

Phidel Vgp rcs Pontoise : 882 087 521	Matériel : Chariot Elévateur Télescopique Cat 9	Rapport de Vérification N° : 28894
Client : AERIAL LOCATION	MAGNI RTH 6.30-V/D N/S 00004354	Date d'impression : 11/08/2026

RESULTAT DE L'INSPECTION

1 - Date de l'inspection : 11/08/2026

Prochaine vérification à effectuer avant le : 11/02/2027

2 - Bilan et observations :

Toute utilisation prévue avec une charge supérieure à celle fournie pour les essais nécessite d'effectuer préalablement une vérification générale adapté à la nouvelle configuration d'utilisation. Cette vérification périodique a été effectuée selon les derniers textes en vigueur. Ce bilan doit permettre à l'utilisateur de décider des mesures à prendre concernant le matériel vérifié. **IMPORTANT: Les constatations faites dans le cadre de la vérification donnent lieu à des observations à prendre en compte pour le maintien en service de l'appareil.**

Charge Maximale d'Utilisation : 6000 Kg

Numéro de serie de l'équipement : AC011181

Marque : MAGNI

Extrait de l'abaque des charges 1 (Portée en mètres) : 6000

Extrait de l'abaque des charges 2 (Portée en mètres) : 5500

Extrait de l'abaque des charges 3 (Portée en mètres) : 5000

Extrait de l'abaque des charges 4 (Portée en mètres) : 4500

Extrait de l'abaque des charges 5 (Portée en mètres) : 2000

Extrait de l'abaque des charges 6 (Portée en mètres) : 1500

Extrait de l'abaque des charges 7 (Portée en mètres) : 1000

Extrait de l'abaque des charges 1 (Charge en kg) : 7.00

Extrait de l'abaque des charges 2 (Charge en kg) : 8.00

Extrait de l'abaque des charges 3 (Charge en kg) : 9.00

Extrait de l'abaque des charges 4 (Charge en kg) : 10.50

Extrait de l'abaque des charges 5 (Charge en kg) : 15.00

Extrait de l'abaque des charges 6 (Charge en kg) : 17.00

Extrait de l'abaque des charges 7 (Charge en kg) : 20.00

Charge sélectionnée pour l'essai (en kg) : 3500

Portée sélectionnée pour l'essai (en m) : 11.92

Hauteur de référence par rapport au sol pour l'essai : 3.70

L'engin est-il resté en appui sur ses organes de stabilisation : OUI

La descente de la charge répond elle au critère d'acceptabilité (La descente de la charge doit être inférieure à 250 mm au bout de 10 minutes avec un maximum de 125 mm pendant les 5 dernières minutes) : OUI

Contrôle du dispositif indicateur de surcharge (avec une charge de (en kg)) : 3500

Contrôle du dispositif indicateur de surcharge (avec une portée de (en m)) : 12.10

Lors de l'augmentation du moment, par addition d'une charge supplémentaire ou par allongement de la portée, l'alarme s'est-elle déclenchée avant que le moment n'ait atteint la valeur indiquée dans la notice d'instructions du fabricant, ou à défaut, une valeur équivalente à 110 % : OUI

Conclusion : Les essais de fonctionnement sont-ils satisfaisant : OUI

3 - Observations complémentaires :

Aucune anomalie décelée

Contrôle effectué par le vérificateur :

Nom : M. JUMENTIER Jean philippe

Société : Phidel Vgp rcs Pontoise : 882 087 521

Contrôle effectué en présence de :

Nom : PERSONNEL

Fonction :

Phidel Vgp rcs Pontoise : 882 087 521	Matériel : Chariot Elevateur Télescopique Cat 9	Rapport de Vérification N° : 28894
Client : AERIAL LOCATION	MAGNI RTH 6.30-V/D N/S 00004354	Date d'impression : 11/08/2026

Signature :



Signature :