

Phidel Vgp rcs Pontoise : 882 087 521	Matériel : Mini grue mobile	Rapport de Vérification N° : 28895
Client : AERIAL LOCATION	MAEDA MC405CRME-3 N/S E3035	Date d'impression : 11/08/2026

Rapport de Vérification Générale Périodique

Caractéristiques de l'engin / materiel / dispositif vérifié

Engin / Matériel / Dispositif	: Mini grue mobile
Marque	: MAEDA
Modèle	: MC405CRME-3
N° Parc	: MG 3901
N° Serie	: E3035
Compteur	: 2341
Mise en service le	: 02/01/2019
Vérifié le	: 11/08/2026
Lieu de la vérification	: SAINT-OUEN-L'AUMONE
A vérifier avant le	: 11/02/2027
Périodicité des visites de	: 6 mois

Textes de référence :

Visite effectuée conformément aux obligations de vérification fixées par les articles R4323-24 et R4323-3 du Code du travail, l'arrêté du 1er Mars 2004 sur les conditions de réalisation des dites vérifications articles 3, 5-1, 5-2, 6, 6C, 10, 11, 13, 14, 15, la Circulaire du 24 mars 2005 et le Décret n°2008-244 du 7 Mars 2008 modifiant la RGIE et l'arrêté du 12 Mars 1984

Les vérifications sont effectuées par les personnes QUALIFIEES dont la liste est tenue à disposition de l'inspecteur du travail, du contrôleur du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ainsi que de l'organisme professionnel d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Propriétaire du Matériel : AERIAL LOCATION

5 Rue de la Garenne

95310 SAINT-OUEN-L'AUMÔNE

Tél : Fax : E-mail :

Utilisateur du Matériel : AERIAL LOCATION

5 Rue de la Garenne

95310 SAINT-OUEN-L'AUMÔNE

Tél : Fax : E-mail :

Vérification effectuée par : Phidel Vgp rcs Pontoise : 882 087 521

25/27 Rue du Gros Murger

95220 Herblay

Identité du vérificateur : M. JUMENTIER Jean philippe

Tél Fixe : Tél Mobile : Fax :

E-mail : phidel.vgp@orange.fr

(*) Cachet de l'entreprise ou de l'organisme

(*) Signature du responsable du vérificateur

(*) Uniquement lorsque les vérifications sont effectuées par un constructeur ou un distributeur

Phidel Vgp rcs Pontoise : 882 087 521	Matériel : Mini grue mobile	Rapport de Vérification N° : 28895
Client : AERIAL LOCATION	MAEDA MC405CRME-3 N/S E3035	Date d'impression : 11/08/2026

INFORMATIONS PRELIMINAIRES

1 - L'état de propreté permet la vérification : Oui

2 - Présence du carnet de maintenance : Non

3 - Présence de la notice d'instruction : Oui

4 - Données sur la configuration du matériel vérifié :

5 - Rappel de la signification des lettres (V, VF, E) dans les tableaux qui suivent :

VF - VU FONCTIONNER

Vérification de fonctionnement, il ne s'agit pas de vérifier les performances mais simplement de voir si le fonctionnement est correct

V - VISUEL

Examen visuel de l'état physique de la partie à examiner avec démontage éventuel des carter, capots ou dispositifs de protection tels que définis dans l'annexe technique du décret 92-767

E - ESSAI

6 - Liste des points à examiner

CHASSIS

POSTE DE CONDUITE

ORGANES DE COMMANDE

ELECTRICITE

PLAQUES INDICATRICES

ESSAI DYNAMIQUES

ESSAI STATIQUE

Phidel Vgp rcs Pontoise : 882 087 521	Matériel : Mini grue mobile	Rapport de Vérification N° : 28895
Client : AERIAL LOCATION	MAEDA MC405CRME-3 N/S E3035	Date d'impression : 11/08/2026

LISTE DE POINTS EXAMINES

MODULE : CHASSIS

Designation	Avec	Sans	Bon Etat	Signif	Observations
Mécanosoudure	Oui	Non	Oui	V	
Boulonnerie	Oui	Non	Oui	V	
Articulations	Oui	Non	Oui	V	
Marchepieds	Oui	Non	Oui	V	
Points d'arrimage (manutentions)	Oui	Non	Oui	V	
Structure de protection (ancrage)	Oui	Non	Oui	V	
Fixation contrepoids	Oui	Non	Oui	V	
Système de verrouillage des stabilisateurs/grue	Oui	Non	Oui	VF	

MODULE : POSTE DE CONDUITE

Designation	Avec	Sans	Bon Etat	Signif	Observations
Moyens d'accès	Oui	Non	Oui	V	
Identification des commandes	Oui	Non	Oui	V	
Tableau de bord	Oui	Non	Oui	V	
Compteur d'heures	Oui	Non	Oui	VF	
Avertisseur(s)	Oui	Non	Oui	VF	
Siège conducteur	Oui	Non	Oui	V	
Moteur thermique	Oui	Non	Oui	VF	
Moteur électrique	Oui	Non	Oui	VF	
Ceinture de sécurité	Oui	Non	Oui	V	

MODULE : ORGANES DE COMMANDE

Designation	Avec	Sans	Bon Etat	Signif	Observations
Contacteur de démarrage	Oui	Non	Oui	VF	
Arrêt (s) moteur	Oui	Non	Oui	VF	
Arrêt d'urgence	Oui	Non	Oui	VF	
Système radiocommandé	Oui	Non	Oui	VF	

MODULE : ELECTRICITE

Designation	Avec	Sans	Bon Etat	Signif	Observations
Batterie(s)	Oui	Non	Oui	V	
Coupe batterie	Oui	Non	Oui	V	

Phidel Vgp rcs Pontoise : 882 087 521	Matériel : Mini grue mobile	Rapport de Vérification N° : 28895
Client : AERIAL LOCATION	MAEDA MC405CRME-3 N/S E3035	Date d'impression : 11/08/2026

MODULE : PLAQUES INDICATRICES

Designation	Avec	Sans	Bon Etat	Signif	Observations
Plaque constructeur	Oui	Non	Oui	V	
Plaque marquage	Oui	Non	Oui	V	
Plaque niveau sonore	Oui	Non	Oui	V	
Plaque pictogramme de sécurité	Oui	Non	Oui	V	
Identification des commandes	Oui	Non	Oui	V	
Présence abaque tableau des charges	Oui	Non	Oui	V	
Charge Maximale d'Utilisation	Oui	Non	Oui	V	3.83 t
Portée maximale	Oui	Non	Oui	V	16.00
Hauteur maximale	Oui	Non	Oui	V	16.80 m

MODULE : ESSAI DYNAMIQUES

Designation	Avec	Sans	Bon Etat	Signif	Observations
Levage nominal	Oui	Non	Oui	E	
Rotation de charge	Oui	Non	Oui	E	
Stabilité	Oui	Non	Oui	V	
Capacité maximale de déplacement avec charge (en Kg)	Oui	Non	Oui	V	500 Kg

MODULE : ESSAI STATIQUE

Designation	Avec	Sans	Bon Etat	Signif	Observations
Charge sélectionnée pour l'essai (en kg)	Oui	Non	Oui	V	1000
Portée sélectionnée pour l'essai (en m)	Oui	Non	Oui	V	9.00
Hauteur de référence par rapport au sol pour l'essai	Oui	Non	Oui	V	6.80
Descente de la charge au bout de 5 minutes	Oui	Non	Oui	E	
Descente de la charge au bout de 10 minutes	Oui	Non	Oui	E	
L'engin est-il resté en appui sur ses organes de stabilisation	Oui	Non	Oui	V	OUI
La descente de la charge répond elle au critère d'acceptabilité (La descente de la charge doit être inférieure à 250 mm au bout de 10 minutes avec un maximum de 125 mm pendant les 5 dernières minutes)	Oui	Non	Oui	V	OUI
Contrôle du dispositif indicateur de surcharge (avec une charge de (en kg))	Oui	Non	Oui	V	1000
Contrôle du dispositif indicateur de surcharge (avec une portée de (en m))	Oui	Non	Oui	V	9.90
Lors de l'augmentation du moment, par addition d'une charge supplémentaire ou par allongement de la portée, l'alarme s'est-elle déclenchée avant que le moment n'ait atteint la valeur indiquée dans la notice d'instructions du fabricant, ou à défaut, une valeur équivalente à 110 %	Oui	Non	Oui	V	OUI
Conclusion : Les essais de fonctionnement sont-ils satisfaisant	Oui	Non	Oui	V	OUI

Extrait de l'abaque des charges

Phidel Vgp rcs Pontoise : 882 087 521	Matériel : Mini grue mobile	Rapport de Vérification N° : 28895
Client : AERIAL LOCATION	MAEDA MC405CRME-3 N/S E3035	Date d'impression : 11/08/2026

RESULTAT DE L'INSPECTION

1 - Date de l'inspection : 11/08/2026

Prochaine vérification à effectuer avant le : 11/02/2027

2 - Bilan et observations :

Toute utilisation prévue avec une charge supérieure à celle fournie pour les essais nécessite d'effectuer préalablement une vérification générale adapté à la nouvelle configuration d'utilisation. Cette vérification périodique a été effectuée selon les derniers textes en vigueur. Ce bilan doit permettre à l'utilisateur de décider des mesures à prendre concernant le matériel vérifié. **IMPORTANT: Les constatations faites dans le cadre de la vérification donnent lieu à des observations à prendre en compte pour le maintien en service de l'appareil.**

Charge Maximale d'Utilisation : 3.83 t

Portée maximale : 16.00

Hauteur maximale : 16.80 m

Capacité maximale de déplacement avec charge (en Kg) : 500 Kg

Charge sélectionnée pour l'essai (en kg) : 1000

Portée sélectionnée pour l'essai (en m) : 9.00

Hauteur de référence par rapport au sol pour l'essai : 6.80

L'engin est-il resté en appui sur ses organes de stabilisation : OUI

La descente de la charge répond elle au critère d'acceptabilité (La descente de la charge doit être inférieure à 250 mm au bout de 10 minutes avec un maximum de 125 mm pendant les 5 dernières minutes) : OUI

Contrôle du dispositif indicateur de surcharge (avec une charge de (en kg)) : 1000

Contrôle du dispositif indicateur de surcharge (avec une portée de (en m)) : 9.90

Lors de l'augmentation du moment, par addition d'une charge supplémentaire ou par allongement de la portée, l'alarme s'est-elle déclenchée avant que le moment n'ait atteint la valeur indiquée dans la notice d'instructions du fabricant, ou à défaut, une valeur équivalente à 110 % : OUI

Conclusion : Les essais de fonctionnement sont-ils satisfaisant : OUI

3 - Observations complémentaires :

Aucune anomalie décelée

Contrôle effectué par le vérificateur :

Nom : M. JUMENTIER Jean philippe

Société : Phidel Vgp rcs Pontoise : 882 087 521

Signature :



Contrôle effectué en présence de :

Nom : PERSONNEL

Fonction :

Signature :