

Phidel Vgp rcs Pontoise : 882 087 521	Matériel : Palonnier à ventouse	Rapport de Vérification N° : 28896
Client : AERIAL LOCATION	KAPPEL DSKZ2/12V N/S 3089	Date d'impression : 14/08/2026

Rapport de Vérification Générale Périodique

Caractéristiques de l'engin / materiel / dispositif vérifié

Engin / Matériel / Dispositif	: Palonnier à ventouse
Marque	: KAPPEL
Modèle	: DSKZ2/12V
N° Parc	: PA 0601
N° Serie	: 3089
Compteur	: SANS
Mise en service le	: 02/01/2018
Vérifié le	: 11/08/2026
Lieu de la vérification	: SAINT-OUEN-L'AUMONE
A vérifier avant le	: 11/08/2027
Périodicité des visites de	: 12 mois

Textes de référence :

Visite effectuée conformément aux obligations de vérification fixées par les articles R4323-24 et R4323-3 du Code du travail, l'arrêté du 1er Mars 2004 sur les conditions de réalisation des dites vérifications articles 3, 5-1, 5-2, 6, 6C, 10, 11, 13, 14, 15, la Circulaire du 24 mars 2005 et le Décret n°2008-244 du 7 Mars 2008 modifiant la RGIE et l'arrêté du 12 Mars 1984

Les vérifications sont effectuées par les personnes QUALIFIEES dont la liste est tenue à disposition de l'inspecteur du travail, du contrôleur du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ainsi que de l'organisme professionnel d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Propriétaire du Matériel : AERIAL LOCATION

5 Rue de la Garenne

95310 SAINT-OUEN-L'AUMÔNE

Tél : Fax : E-mail :

Utilisateur du Matériel : AERIAL LOCATION

5 Rue de la Garenne

95310 SAINT-OUEN-L'AUMÔNE

Tél : Fax : E-mail :

Vérification effectuée par : Phidel Vgp rcs Pontoise : 882 087 521

25/27 Rue du Gros Murger

95220 Herblay

Identité du vérificateur : M. JUMENTIER Jean philippe

Tél Fixe : Tél Mobile : Fax :

E-mail : phidel.vgp@orange.fr

(*) Cachet de l'entreprise ou de l'organisme

(*) Signature du responsable du vérificateur

(*) Uniquement lorsque les vérifications sont effectuées par un constructeur ou un distributeur

Phidel Vgp rcs Pontoise : 882 087 521	Matériel : Palonnier à ventouse	Rapport de Vérification N° : 28896
Client : AERIAL LOCATION	KAPPEL DSKZ2/12V N/S 3089	Date d'impression : 14/08/2026

INFORMATIONS PRELIMINAIRES

1 - L'état de propreté permet la vérification : Oui

2 - Présence du carnet de maintenance : Non

3 - Présence de la notice d'instruction : Oui

4 - Données sur la configuration du matériel vérifié :

5 - Rappel de la signification des lettres (V, VF, E) dans les tableaux qui suivent :

VF - VU FONCTIONNER

Vérification de fonctionnement, il ne s'agit pas de vérifier les performances mais simplement de voir si le fonctionnement est correct

V - VISUEL

Examen visuel de l'état physique de la partie à examiner avec démontage éventuel des carters, capots ou dispositifs de protection tels que définis dans l'annexe technique du décret 92-767

E - ESSAI

6 - Liste des points à examiner

PLAQUES INDICATRICES

CHASSIS

VENTOUSE & SYSTEME DE VIDE

ÉLECTRICITÉ

ESSAI DE FONCTIONNEMENT

Phidel Vgp rcs Pontoise : 882 087 521 Client : AERIAL LOCATION	Matériel : Palonnier à ventouse KAPPEL DSKZ2/12V N/S 3089	Rapport de Vérification N° : 28896
		Date d'impression : 14/08/2026

LISTE DE POINTS EXAMINES

Phidel Vgp rcs Pontoise : 882 087 521	Matériel : Palonnier à ventouse	Rapport de Vérification N° : 28896
Client : AERIAL LOCATION	KAPPEL DSKZ2/12V N/S 3089	Date d'impression : 14/08/2026

MODULE : PLAQUES INDICATRICES

Designation	Avec	Sans	Bon Etat	Signif	Observations
Plaque constructeur	Oui	Non	Oui	V	
Plaque de marquage CE	Oui	Non	Oui	V	
Plaque pictogramme de sécurité	Oui	Non	Oui	V	
Identification des commandes	Oui	Non	Oui	V	
Affichage CMU	Oui	Non	Oui	V	

MODULE : CHASSIS

Designation	Avec	Sans	Bon Etat	Signif	Observations
Poutre principale	Oui	Non	Oui	V	
Mécanosoudure	Oui	Non	Oui	V	
Boulonnerie / fixations	Oui	Non	Oui	V	
Déformation / fissures	Non	Oui	Non	V	
Points d'accroche	Oui	Non	Oui	V	

MODULE : VENTOUSE & SYSTEME DE VIDE

Designation	Avec	Sans	Bon Etat	Signif	Observations
État des ventouses	Oui	Non	Oui	V	
Souplesse / élasticité	Oui	Non	Oui	V	
Étanchéité des ventouses	Oui	Non	Oui	V	
Flexibles / tuyaux	Oui	Non	Oui	V	
Pompe à vide	Oui	Non	Oui	V	
Réservoir de vide	Oui	Non	Oui	V	
Manomètre de vide	Oui	Non	Oui	VF	
Niveau de vide atteint	Oui	Non	Oui	VF	
Alarme de perte de vide	Oui	Non	Oui	VF	
Système de maintien du vide en cas de coupure	Oui	Non	Oui	V	

MODULE : ÉLECTRICITÉ

Designation	Avec	Sans	Bon Etat	Signif	Observations
Batterie	Oui	Non	Oui	V	
Niveau de charge	Oui	Non	Oui	V	
Cablage	Oui	Non	Oui	V	
Connecteurs	Oui	Non	Oui	V	
Commande / boîtier	Oui	Non	Oui	VF	
Coupure d'urgence	Oui	Non	Oui	V	

MODULE : ESSAI DE FONCTIONNEMENT

Designation	Avec	Sans	Bon Etat	Signif	Observations
Conclusion : Les essais de fonctionnement sont-ils satisfaisant	Oui	Non	Oui	V	OUI
Éssai à vide	Oui	Non	Oui	E	
Test du niveau de vide	Oui	Non	Oui	E	
Éssai avec une charge de : (en kg)	Oui	Non	Oui	E	600
Maintien du vide sous charge : (en mm)	Oui	Non	Oui	E	30
Test alarme perte de vide	Oui	Non	Oui	E	

Phidel Vgp rcs Pontoise : 882 087 521 Client : AERIAL LOCATION	Matériel : Palonnier à ventouse KAPPEL DSKZ2/12V N/S 3089	Rapport de Vérification N° : 28896
		Date d'impression : 14/08/2026

Extrait de l'abaque des charges							
Portée (m)	0	0	0	0	0	0	0
Charge (kg)	0	0	0	0	0	0	0

Phidel Vgp rcs Pontoise : 882 087 521	Matériel : Palonnier à ventouse	Rapport de Vérification N° : 28896
Client : AERIAL LOCATION	KAPPEL DSKZ2/12V N/S 3089	Date d'impression : 14/08/2026

RESULTAT DE L'INSPECTION

1 - Date de l'inspection : 11/08/2026

Prochaine vérification à effectuer avant le : 11/08/2027

2 - Bilan et observations :

Toute utilisation prévue avec une charge supérieure à celle fournie pour les essais nécessite d'effectuer préalablement une vérification générale adapté à la nouvelle configuration d'utilisation. Cette vérification périodique a été effectuée selon les derniers textes en vigueur. Ce bilan doit permettre à l'utilisateur de décider des mesures à prendre concernant le matériel vérifié. IMPORTANT: Les constatations faites dans le cadre de la vérification donnent lieu à des observations à prendre en compte pour le maintien en service de l'appareil.

Conclusion : Les essais de fonctionnement sont-ils satisfaisant : OUI

Éssai avec une charge de : (en kg) : 600

Maintien du vide sous charge : (en mm) : 30

3 - Observations complémentaires :

Aucune anomalie décelée

Contrôle effectué par le vérificateur :

Nom : M. JUMENTIER Jean philippe

Société : Phidel Vgp rcs Pontoise : 882 087 521

Signature :



Contrôle effectué en présence de :

Nom : PERSONNEL

Fonction :

Signature :