# Rapport de Vérification Générale Périodique

## Caractéristiques de l'engin / materiel / dispositif vérifié

| | | |
|---|---|---|
| **Engin / Matériel / Dispositif** | : | **Nacelle Ciseaux Électrique** |
| **Marque** | : | **SINOBOOM** |
| **Modèle** | : | **GTZ1012E** |
| **N° Parc** | : | **CE 1209** |
| **N° Serie** | : | **0104801275** |
| **Compteur** | : | **68** |
| **Mise en service le** | : | **02/01/2023** |
| **Vérifié le** | : | **29/10/2026** |
| **Lieu de la vérification** | : | **VILLEJUIF** |
| **A vérifier avant le** | : | **29/04/2027** |
| **Périodicité des visites de** | : | **6 mois** |

Textes de réference :

Visite effectuée conformément aux obligations de vérification fixées par les articles R4323-24 et R4323-3 du Code du travail, l'arrêté du 1er Mars 2004 sur les conditions de réalisation des dites vérifications articles 3, 5-1, 5-2, 6, 6C, 10, 11, 13, 14, 15, la Circulaire du 24 mars 2005 et le Décret n°2008-244 du 7 Mars 2008 modifiant la RGIE et l'arrêté du 12 Mars 1984

Les vérifications sont effectuées par les personnes QUALIFIEES dont la liste est tenue à disposition de l'inspecteur du travail, du contrôleur du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ainsi que de l'organisme professionnel d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

**Proprietaire du Matériel** : **AERIAL LOCATION**

5 Rue de la Garenne 95310 SAINT-OUEN-L'AUMÔNE

Tél : Fax : E-mail :

**Utilisateur du Matériel** : **AERIAL LOCATION**

5 Rue de la Garenne 95310 SAINT-OUEN-L'AUMÔNE

Tél : Fax : E-mail :

**Vérification effectuée par :** **Phidel VGP**

25/27 rue du Gros Murger 95220 Herblay sur Seine

**Identité du vérificateur :** **M. JUMENTIER Jean Philippe**

Tél Fixe : Tél Mobile : Fax :

E-mail :

**(*) Cachet de l'entreprise ou de l'organisme** **(*) Signature du responsable du vérificateur**

(*) Uniquement lorsque les vérifications sont effectuées par un constructeur ou un distributeur

## INFORMATIONS PRELIMINAIRES

**1 - L'état de propreté permet la vérification : Oui**

**2 - Présence du carnet de maintenance : Non**

**3 - Présence de la notice d'instruction : Oui**

**4 - Données sur la configuration du matériel vérifié :**

**5 - Rappel de la signification des lettres (V, VF, E) dans les tableaux qui suivent :**

**VF - VU FONCTIONNER**

**Vérification de fonctionnement, il ne s'agit pas de vérifier les performances mais simpement de voir si le fonctionnement est correct**

**V - VISUEL**

**Examen visuel de l'état physique de la partie à examiner avec démontage éventuel des carters, capots ou dispositifs de protection tels que définis dans l'annexe technique du décret 92-767**

**E - ESSAI**

**6 - Liste des points à examiner**

**CHASSIS**
**GROUPE DE PUISSANCE**
**PLAQUES INDICATRICES**
**EQUIPEMENT**
**TRAIN PORTEUR**
**POSTE DE CONDUITE HAUT**
**POSTE DE CONDUITE BAS**
**ORGANES DE COMMANDE**
**ELEMENTS DE PROTECTION**
**ESSAI DE FONCTIONNEMENT**

# LISTE DE POINTS EXAMINES

## MODULE : CHASSIS

| Designation | Avec | Sans | Bon Etat | Signif | Observations |
|---|---|---|---|---|---|
| Mécanosoudure | Oui | Non | Oui | V | |
| Boulonnerie | Oui | Non | Oui | V | |
| Articulations | Oui | Non | Oui | V | |
| Stabilité de la structure | Oui | Non | Oui | V | |
| Chassis roulant | Oui | Non | Oui | V | |

## MODULE : GROUPE DE PUISSANCE

| Designation | Avec | Sans | Bon Etat | Signif | Observations |
|---|---|---|---|---|---|
| Protections | Oui | Non | Oui | V | |
| Isolations phoniques | Oui | Non | Oui | V | |
| Moteur(s) électrique(s) | Oui | Non | Oui | VF | |
| Pompe(s) | Oui | Non | Oui | V | |
| Réducteur(s) | Oui | Non | Oui | V | |
| Fixation(s) | Oui | Non | Oui | V | |
| Liaisons, raccordements | Oui | Non | Oui | V | |
| Réservoirs | Oui | Non | Oui | V | |
| Niveaux d'huile hydraulique | Oui | Non | Oui | V | |

## MODULE : PLAQUES INDICATRICES

| Designation | Avec | Sans | Bon Etat | Signif | Observations |
|---|---|---|---|---|---|
| Plaque constructeur | Oui | Non | Oui | V | |
| Plaque de marquage CE | Oui | Non | Oui | V | |
| Plaque pictogramme de sécurité | Oui | Non | Oui | V | |
| Présence abaque tableau des charges | Oui | Non | Oui | V | |
| Charge maxi en kgs | Oui | Non | Oui | V | 320 |
| Nombre de personnes + charge | Oui | Non | Oui | V | 2 |
| Force latérale maxi | Oui | Non | Oui | V | 400 N |
| Vitesse du vent maxi en m/s | Oui | Non | Oui | V | 12.5 |
| Devers maxi en degrés | Oui | Non | Oui | V | 3 |
| Pente gravissable maxi en % | Oui | Non | Oui | V | 25 |
| Hauteur de levage maxi en m | Oui | Non | Oui | V | 12 |

## MODULE : EQUIPEMENT

| Designation | Avec | Sans | Bon Etat | Signif | Observations |
|---|---|---|---|---|---|
| Mécanossoudure | Oui | Non | Oui | V | |
| Arcticulations Axes Bagues | Oui | Non | Oui | V | |
| Boulonnerie | Oui | Non | Oui | V | |
| Vérin(s) d'équipement | Oui | Non | Oui | VF | |
| Liaisons raccordements | Oui | Non | Oui | V | |
| Outil(s) | Oui | Non | Oui | V | |
| Fixation de la nacelle | Oui | Non | Oui | V | |
| Protection | Oui | Non | Oui | V | |
| Barre de verouillage verin pour opération de maintenance | Oui | Non | Oui | V | |
| Points d'ancrage | Oui | Non | Oui | V | |
| Fermeture Acces nacelle | Oui | Non | Oui | V | |
| Etat des gardes corps | Oui | Non | Oui | V | |
| Etat du plancher nacelle | Oui | Non | Oui | V | |

## MODULE : TRAIN PORTEUR

| Designation | Avec | Sans | Bon Etat | Signif | Observations |
|---|---|---|---|---|---|
| Roues directrices | Oui | Non | Oui | VF | |
| Roues motrices | Oui | Non | Oui | VF | |
| Freins hydrauliques | Oui | Non | Oui | E | |
| Mise en roue libres | Oui | Non | Oui | V | |

## MODULE : POSTE DE CONDUITE HAUT

| Designation | Avec | Sans | Bon Etat | Signif | Observations |
|---|---|---|---|---|---|
| Moyens d'accès | Oui | Non | Oui | V | |
| Identification des commandes | Oui | Non | Oui | V | |
| Tableau de bord | Oui | Non | Oui | V | |
| Compteur d'heures | Non | Oui | Non | V | |
| Avertisseur(s) | Oui | Non | Oui | VF | |
| Dispositif de sécurité démarrage | Oui | Non | Oui | V | |
| Arret d'urgence | Oui | Non | Oui | VF | |

## MODULE : POSTE DE CONDUITE BAS

| Designation | Avec | Sans | Bon Etat | Signif | Observations |
|---|---|---|---|---|---|
| Moyens d'accès | Oui | Non | Oui | V | |
| Identification des commandes | Oui | Non | Oui | V | |
| Tableau de bord | Oui | Non | Oui | V | |
| Compteur d'heures | Oui | Non | Oui | VF | |
| Eclairage compartiment moteur | Oui | Non | Oui | V | |
| Avertisseur(s) | Non | Oui | Non | V | |
| Dispositif de sécurité démarrage | Oui | Non | Oui | V | |
| Direction de secours | Oui | Non | Oui | V | |
| Gyrophare | Oui | Non | Oui | V | |
| Arret d'urgence | Oui | Non | Oui | VF | |
| Descente de secours | Oui | Non | Oui | VF | |

| Phidel VGP | **Matériel :** Nacelle Ciseaux Électrique | **Rapport de Vérification Nr° :** 29268 |
|---|---|---|
| Client : AERIAL LOCATION | SINOBOOM GTZ1012E N/S 0104801275 | **Date d'impression :** 29/10/2026 |

## MODULE : ORGANES DE COMMANDE

| Designation | Avec | Sans | Bon Etat | Signif | Observations |
|---|---|---|---|---|---|
| Contacteur de démarrage | Oui | Non | Oui | VF | |
| Frein de service | Oui | Non | Oui | VF | |
| Frein de parcking | Oui | Non | Oui | VF | |
| Système de commande de direction | Oui | Non | Oui | VF | |
| Arret d'urgence | Oui | Non | Oui | VF | |

## MODULE : ELEMENTS DE PROTECTION

| Designation | Avec | Sans | Bon Etat | Signif | Observations |
|---|---|---|---|---|---|
| Fixations | Oui | Non | Oui | V | |
| Structure de protection contre les chutes d'objets F.O.P.S | Oui | Non | Oui | V | |
| Autres(s) dispositif(s) | Oui | Non | Oui | V | |
| Garde corps | Oui | Non | Oui | V | |
| Avertisseur de surcharge | Oui | Non | Oui | VF | |
| Avertisseur de devers | Oui | Non | Oui | VF | |
| Fixations pour les harnais | Oui | Non | Oui | V | |
| Temporisation de descente | Oui | Non | Oui | VF | |

## MODULE : ESSAI DE FONCTIONNEMENT

| Designation | Avec | Sans | Bon Etat | Signif | Observations |
|---|---|---|---|---|---|
| Charge en Kg | Oui | Non | Oui | V | 320 peson |
| Portée sélectionnée pour l'essai (en m) | Oui | Non | Oui | V | 0 |
| Hauteur de référence par rapport au sol pour l'essai | Oui | Non | Oui | V | 3.00 |
| Descente de la charge au bout de 5 minutes | Oui | Non | Oui | E | |
| Descente de la charge au bout de 10 minutes | Oui | Non | Oui | E | |
| Descente de la charge au bout de 60 minutes | Non | Oui | Non | V | |
| L'engin est-il resté en appui sur ses organes de stabilisation | Oui | Non | Oui | V | OUI |
| La descente de la charge répond elle au critère d'acceptabilité (La descente de la charge doit être inférieure à 250 mm au bout de 10 minutes avec un maximum de 125 mm pendant les 5 dernières minutes) | Oui | Non | Oui | V | OUI |
| Contrôle du dispositif indicateur de surcharge (avec une charge de (en kg)) | Oui | Non | Oui | V | 350 |
| Contrôle du dispositif indicateur de surcharge (avec une portée de (en m)) | Oui | Non | Oui | V | 0 |
| Lors de l'augmentation du moment, par addition d'une charge supplémentaire ou par allongement de la portée, l'alarme s'est-elle déclenchée avant que le moment n'ait atteint la valeur indiquée dans la notice d'instructions du fabricant, ou à défaut, une valeur équivalente à 110 % | Non | Oui | Non | V | |
| Conclusion : Les essais de fonctionnement sont-ils satisfaisant | Oui | Non | Oui | V | OUI |

| Phidel VGP | **Matériel :** Nacelle Ciseaux Électrique | **Rapport de Vérification Nr° :** 29268 |
|---|---|---|
| Client : AERIAL LOCATION | SINOBOOM GTZ1012E N/S 0104801275 | **Date d'impression :** 29/10/2026 |

| Extrait de l'abaque des charges | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portée (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charge (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Phidel VGP | **Matériel :** Nacelle Ciseaux Électrique | **Rapport de Vérification Nr° :** 29268 |
|---|---|---|
| Client : AERIAL LOCATION | SINOBOOM GTZ1012E N/S 0104801275 | **Date d'impression :** 29/10/2026 |

# RESULTAT DE L'INSPECTION

## 1 - Date de l'inspection : 29/10/2026

**Prochaine vérification à effectuer avant le : 29/04/2027**

## 2 - Bilan et observations :

**Toute utilisation prévue avec une charge supérieure à celle fournie pour les essais nécessite d'effectuer préalablement une vérification générale adapté à la nouvelle configuration d'utilisation. Cette vérification périodique a été effectuée selon les derniers textes en vigueur. Ce bilan doit permettre à l'utilisateur de décider des mesures à prendre concernant le matériel vérifié. IMPORTANT: Les constatations faites dans le cadre de la vérification donnent lieu à des observations à prendre en compte pour le maintien en service de l'appareil.**

Charge maxi en kgs : 320

Nombre de personnes + charge : 2

Force latérale maxi : 400 N

Vitesse du vent maxi en m/s : 12.5

Devers maxi en degrés : 3

Pente gravissable maxi en % : 25

Hauteur de levage maxi en m : 12

Charge en Kg : 320 peson

Portée sélectionnée pour l'essai (en m) : 0

Hauteur de référence par rapport au sol pour l'essai : 3.00

L'engin est-il resté en appui sur ses organes de stabilisation : OUI

La descente de la charge répond elle au critère d'acceptabilité (La descente de la charge doit être inférieure à 250 mm au bout de 10 minutes avec un maximum de 125 mm pendant les 5 dernières minutes) : OUI

Contrôle du dispositif indicateur de surcharge (avec une charge de (en kg)) : 350

Contrôle du dispositif indicateur de surcharge (avec une portée de (en m)) : 0

Conclusion : Les essais de fonctionnement sont-ils satisfaisant : OUI

## 3 - Observations complémentaires :

**Aucune anomalie décelée**

**Contrôle effectué par le vérificateur :**

**Nom : M. JUMENTIER Jean Philippe**

**Société : Phidel VGP**

**Signature :**



**Contrôle effectué en présence de :**

**Nom : PERSONNEL**

**Fonction :**

**Signature :**