Rapport de Vérification Générale Périodique

Caractéristiques de l'engin / materiel / dispositif vérifié

Engin / Matériel / Dispositif	:	**Nacelle Ciseaux Électrique**
Marque	:	**SINOBOOM**
Modèle	:	**0407SE**
N° Parc	:	**CE 0614**
N° Serie	:	**0107214048**
Compteur	:	**147**
Mise en service le	:	**02/01/2023**
Vérifié le	:	**15/10/2026**
Lieu de la vérification	:	**PARIS**
A vérifier avant le	:	**15/04/2027**
Périodicité des visites de	:	**6 mois**

Textes de réference :

Visite effectuée conformément aux obligations de vérification fixées par les articles R4323-24 et R4323-3 du Code du travail, l'arrêté du 1er Mars 2004 sur les conditions de réalisation des dites vérifications articles 3, 5-1, 5-2, 6, 6C, 10, 11, 13, 14, 15, la Circulaire du 24 mars 2005 et le Décret n°2008-244 du 7 Mars 2008 modifiant la RGIE et l'arrêté du 12 Mars 1984

Les vérifications sont effectuées par les personnes QUALIFIEES dont la liste est tenue à disposition de l'inspecteur du travail, du contrôleur du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ainsi que de l'organisme professionnel d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Proprietaire du Matériel : **AERIAL LOCATION**

5 Rue de la Garenne 95310 SAINT-OUEN-L'AUMÔNE

Tél : Fax : E-mail :

Utilisateur du Matériel : **AERIAL LOCATION**

5 Rue de la Garenne 95310 SAINT-OUEN-L'AUMÔNE

Tél : Fax : E-mail :

Vérification effectuée par : **Phidel VGP**

25/27 rue du Gros Murger 95220 Herblay sur Seine

Identité du vérificateur : **M. JUMENTIER Jean Philippe**

Tél Fixe : Tél Mobile : Fax :

E-mail :

(*) Cachet de l'entreprise ou de l'organisme **(*) Signature du responsable du vérificateur**

(*) Uniquement lorsque les vérifications sont effectuées par un constructeur ou un distributeur

INFORMATIONS PRELIMINAIRES

1 - L'état de propreté permet la vérification : Oui

2 - Présence du carnet de maintenance : Non

3 - Présence de la notice d'instruction : Oui

4 - Données sur la configuration du matériel vérifié :

5 - Rappel de la signification des lettres (V, VF, E) dans les tableaux qui suivent :

VF - VU FONCTIONNER

Vérification de fonctionnement, il ne s'agit pas de vérifier les performances mais simpement de voir si le fonctionnement est correct

V - VISUEL

Examen visuel de l'état physique de la partie à examiner avec démontage éventuel des carters, capots ou dispositifs de protection tels que définis dans l'annexe technique du décret 92-767

E - ESSAI

6 - Liste des points à examiner

CHASSIS
GROUPE DE PUISSANCE
PLAQUES INDICATRICES
EQUIPEMENT
TRAIN PORTEUR
POSTE DE CONDUITE HAUT
POSTE DE CONDUITE BAS
ORGANES DE COMMANDE
ELEMENTS DE PROTECTION
ESSAI DE FONCTIONNEMENT

LISTE DE POINTS EXAMINES

MODULE : CHASSIS

Designation	Avec	Sans	Bon Etat	Signif	Observations
Mécanosoudure	Oui	Non	Oui	V	
Boulonnerie	Oui	Non	Oui	V	
Articulations	Oui	Non	Oui	V	
Stabilité de la structure	Oui	Non	Oui	V	
Chassis roulant	Oui	Non	Oui	V	

MODULE : GROUPE DE PUISSANCE

Designation	Avec	Sans	Bon Etat	Signif	Observations
Protections	Oui	Non	Oui	V	
Isolations phoniques	Oui	Non	Oui	V	
Moteur(s) électrique(s)	Oui	Non	Oui	VF	
Pompe(s)	Oui	Non	Oui	V	
Réducteur(s)	Oui	Non	Oui	V	
Fixation(s)	Oui	Non	Oui	V	
Liaisons, raccordements	Oui	Non	Oui	V	
Réservoirs	Oui	Non	Oui	V	
Niveaux d'huile hydraulique	Oui	Non	Oui	V	

MODULE : PLAQUES INDICATRICES

Designation	Avec	Sans	Bon Etat	Signif	Observations
Plaque constructeur	Oui	Non	Oui	V	
Plaque de marquage CE	Oui	Non	Oui	V	
Plaque pictogramme de sécurité	Oui	Non	Oui	V	
Présence abaque tableau des charges	Oui	Non	Oui	V	
Charge maxi en kgs	Oui	Non	Oui	V	240
Nombre de personnes + charge	Oui	Non	Oui	V	2
Force latérale maxi	Oui	Non	Oui	V	400 N
Vitesse du vent maxi en m/s	Oui	Non	Oui	V	12.5
Devers maxi en degrés	Oui	Non	Oui	V	
Pente gravissable maxi en %	Oui	Non	Oui	V	25
Hauteur de levage maxi en m	Oui	Non	Oui	V	5.80

MODULE : EQUIPEMENT

Designation	Avec	Sans	Bon Etat	Signif	Observations
Mécanossoudure	Oui	Non	Oui	V	
Arcticulations Axes Bagues	Oui	Non	Oui	V	
Boulonnerie	Oui	Non	Oui	V	
Vérin(s) d'équipement	Oui	Non	Oui	VF	
Liaisons raccordements	Oui	Non	Oui	V	
Outil(s)	Oui	Non	Oui	V	
Fixation de la nacelle	Oui	Non	Oui	V	
Protection	Oui	Non	Oui	V	
Barre de verouillage verin pour opération de maintenance	Oui	Non	Oui	V	
Points d'ancrage	Oui	Non	Oui	V	
Fermeture Acces nacelle	Oui	Non	Oui	V	
Etat des gardes corps	Oui	Non	Oui	V	
Etat du plancher nacelle	Oui	Non	Oui	V	

MODULE : TRAIN PORTEUR

Designation	Avec	Sans	Bon Etat	Signif	Observations
Roues directrices	Oui	Non	Oui	VF	
Roues motrices	Oui	Non	Oui	VF	
Freins hydrauliques	Oui	Non	Oui	VF	
Mise en roue libres	Oui	Non	Oui	V	

MODULE : POSTE DE CONDUITE HAUT

Designation	Avec	Sans	Bon Etat	Signif	Observations
Moyens d'accès	Oui	Non	Oui	V	
Identification des commandes	Oui	Non	Oui	V	
Tableau de bord	Oui	Non	Oui	V	
Compteur d'heures	Oui	Non	Oui	V	
Avertisseur(s)	Oui	Non	Oui	VF	
Dispositif de sécurité démarrage	Oui	Non	Oui	V	
Arret d'urgence	Oui	Non	Oui	VF	

MODULE : POSTE DE CONDUITE BAS

Designation	Avec	Sans	Bon Etat	Signif	Observations
Moyens d'accès	Oui	Non	Oui	V	
Identification des commandes	Oui	Non	Oui	V	
Tableau de bord	Oui	Non	Oui	V	
Compteur d'heures	Oui	Non	Oui	VF	
Eclairage compartiment moteur	Non	Oui	Non	V	
Avertisseur(s)	Oui	Non	Oui	V	
Dispositif de sécurité démarrage	Oui	Non	Oui	V	
Direction de secours	Oui	Non	Oui	V	
Gyrophare	Oui	Non	Oui	VF	
Arret d'urgence	Oui	Non	Oui	VF	
Descente de secours	Oui	Non	Oui	VF	

MODULE : ORGANES DE COMMANDE

Designation	Avec	Sans	Bon Etat	Signif	Observations
Contacteur de démarrage	Oui	Non	Oui	VF	
Frein de service	Oui	Non	Oui	VF	
Frein de parcking	Oui	Non	Oui	VF	
Système de commande de direction	Oui	Non	Oui	VF	
Arret d'urgence	Oui	Non	Oui	VF	

MODULE : ELEMENTS DE PROTECTION

Designation	Avec	Sans	Bon Etat	Signif	Observations
Fixations	Oui	Non	Oui	V	
Structure de protection contre les chutes d'objets F.O.P.S	Oui	Non	Oui	V	
Autres(s) dispositif(s)	Oui	Non	Oui	V	
Garde corps	Oui	Non	Oui	V	
Avertisseur de surcharge	Oui	Non	Oui	VF	
Avertisseur de devers	Oui	Non	Oui	VF	
Fixations pour les harnais	Oui	Non	Oui	V	
Temporisation de descente	Oui	Non	Oui	VF	

MODULE : ESSAI DE FONCTIONNEMENT

Designation	Avec	Sans	Bon Etat	Signif	Observations
Charge en Kg	Oui	Non	Oui	V	240 peson
Portée sélectionnée pour l'essai (en m)	Oui	Non	Oui	V	0.00
Hauteur de référence par rapport au sol pour l'essai	Oui	Non	Oui	V	3.00
Descente de la charge au bout de 5 minutes	Oui	Non	Oui	E	
Descente de la charge au bout de 10 minutes	Oui	Non	Oui	E	
Descente de la charge au bout de 60 minutes	Oui	Non	Oui	V	
L'engin est-il resté en appui sur ses organes de stabilisation	Oui	Non	Oui	V	OUI
La descente de la charge répond elle au critère d'acceptabilité (La descente de la charge doit être inférieure à 250 mm au bout de 10 minutes avec un maximum de 125 mm pendant les 5 dernières minutes)	Oui	Non	Oui	V	OUI
Contrôle du dispositif indicateur de surcharge (avec une charge de (en kg))	Oui	Non	Oui	V	260
Contrôle du dispositif indicateur de surcharge (avec une portée de (en m))	Oui	Non	Oui	V	0.00
Lors de l'augmentation du moment, par addition d'une charge supplémentaire ou par allongement de la portée, l'alarme s'est-elle déclenchée avant que le moment n'ait atteint la valeur indiquée dans la notice d'instructions du fabricant, ou à défaut, une valeur équivalente à 110 %	Non	Oui	Non	V	
Conclusion : Les essais de fonctionnement sont-ils satisfaisant	Oui	Non	Oui	V	OUI

Phidel VGP	**Matériel :** Nacelle Ciseaux Électrique	**Rapport de Vérification Nr° :** 29207
Client : AERIAL LOCATION	SINOBOOM 0407SE N/S 0107214048	**Date d'impression :** 15/10/2026

Extrait de l'abaque des charges							
Portée (m)	0	0	0	0	0	0	0
Charge (kg)	0	0	0	0	0	0	0

Phidel VGP	**Matériel :** Nacelle Ciseaux Électrique	**Rapport de Vérification Nr° :** 29207
Client : AERIAL LOCATION	SINOBOOM 0407SE N/S 0107214048	**Date d'impression :** 15/10/2026

RESULTAT DE L'INSPECTION

1 - Date de l'inspection : 15/10/2026

Prochaine vérification à effectuer avant le : 15/04/2027

2 - Bilan et observations :

Toute utilisation prévue avec une charge supérieure à celle fournie pour les essais nécessite d'effectuer préalablement une vérification générale adapté à la nouvelle configuration d'utilisation. Cette vérification périodique a été effectuée selon les derniers textes en vigueur. Ce bilan doit permettre à l'utilisateur de décider des mesures à prendre concernant le matériel vérifié. IMPORTANT: Les constatations faites dans le cadre de la vérification donnent lieu à des observations à prendre en compte pour le maintien en service de l'appareil.

Charge maxi en kgs : 240

Nombre de personnes + charge : 2

Force latérale maxi : 400 N

Vitesse du vent maxi en m/s : 12.5

Pente gravissable maxi en % : 25

Hauteur de levage maxi en m : 5.80

Charge en Kg : 240 peson

Portée sélectionnée pour l'essai (en m) : 0.00

Hauteur de référence par rapport au sol pour l'essai : 3.00

L'engin est-il resté en appui sur ses organes de stabilisation : OUI

La descente de la charge répond elle au critère d'acceptabilité (La descente de la charge doit être inférieure à 250 mm au bout de 10 minutes avec un maximum de 125 mm pendant les 5 dernières minutes) : OUI

Contrôle du dispositif indicateur de surcharge (avec une charge de (en kg)) : 260

Contrôle du dispositif indicateur de surcharge (avec une portée de (en m)) : 0.00

Conclusion : Les essais de fonctionnement sont-ils satisfaisant : OUI

3 - Observations complémentaires :

Aucune anomalie décelée

Contrôle effectué par le vérificateur :

Nom : M. JUMENTIER Jean Philippe

Société : Phidel VGP

Signature :



Contrôle effectué en présence de :

Nom : PERSONNEL

Fonction :

Signature :