# Rapport de Vérification Générale Périodique

## Caractéristiques de l'engin / materiel / dispositif vérifié

| | | |
|---|---|---|
| **Engin / Matériel / Dispositif** | : | **Grue à Chenilles** |
| **Marque** | : | **MAEDA** |
| **Modèle** | : | **CC423** |
| **N° Parc** | : | **GC2901** |
| **N° Serie** | : | **21135** |
| **Compteur** | : | **1119** |
| **Mise en service le** | : | **04/01/2021** |
| **Vérifié le** | : | **22/09/2026** |
| **Lieu de la vérification** | : | **LE-MESNIL-AMELOT** |
| **A vérifier avant le** | : | **22/03/2027** |
| **Périodicité des visites de** | : | **6 mois** |

Textes de réference :

Visite effectuée conformément aux obligations de vérification fixées par les articles R4323-24 et R4323-3 du Code du travail, l'arrêté du 1er Mars 2004 sur les conditions de réalisation des dites vérifications articles 3, 5-1, 5-2, 6, 6C, 10, 11, 13, 14, 15, la Circulaire du 24 mars 2005 et le Décret n°2008-244 du 7 Mars 2008 modifiant la RGIE et l'arrêté du 12 Mars 1984

Les vérifications sont effectuées par les personnes QUALIFIEES dont la liste est tenue à disposition de l'inspecteur du travail, du contrôleur du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ainsi que de l'organisme professionnel d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

**Proprietaire du Matériel** : **AERIAL LOCATION**

5 Rue de la Garenne 95310 SAINT-OUEN-L'AUMÔNE

Tél : Fax : E-mail :

**Utilisateur du Matériel** : **AERIAL LOCATION**

5 Rue de la Garenne 95310 SAINT-OUEN-L'AUMÔNE

Tél : Fax : E-mail :

**Vérification effectuée par :** **Phidel VGP**

25/27 rue du Gros Murger 95220 Herblay sur Seine

**Identité du vérificateur :** **M. JUMENTIER Jean Philippe**

Tél Fixe : Tél Mobile : Fax :

E-mail :

**(*) Cachet de l'entreprise ou de l'organisme** **(*) Signature du responsable du vérificateur**

(*) Uniquement lorsque les vérifications sont effectuées par un constructeur ou un distributeur

## INFORMATIONS PRELIMINAIRES

**1 - L'état de propreté permet la vérification : Oui**

**2 - Présence du carnet de maintenance : Non**

**3 - Présence de la notice d'instruction : Oui**

**4 - Données sur la configuration du matériel vérifié :**

**5 - Rappel de la signification des lettres (V, VF, E) dans les tableaux qui suivent :**

**VF - VU FONCTIONNER**

**Vérification de fonctionnement, il ne s'agit pas de vérifier les performances mais simpement de voir si le fonctionnement est correct**

**V - VISUEL**

**Examen visuel de l'état physique de la partie à examiner avec démontage éventuel des carters, capots ou dispositifs de protection tels que définis dans l'annexe technique du décret 92-767**

**E - ESSAI**

**6 - Liste des points à examiner**

**PLAQUES INDICATRICES**
**OSSATURE DE L'APPAREIL**
**ELECTRICITE**
**EQUIPEMENT**
**TRANSMISSION**
**CHASSIS TOURELLE**
**GROUPE DE PUISSANCE**
**POSTE DE CONDUITE**
**ELEMENTS DE PROTECTION**
**MECANISMES D'ORIENTATION**
**MECANISMES DE LEVAGE PRINCIPAL**
**MECANISMES DE LEVAGE HYDRAULIQUE**
**MECANISMES DE TELESCOPAGE FLECHE A CABLES OU CHAÎNES**
**MECANISMES DE LEVAGE AUXILIAIRE**
**DISPOSITIF DE PREHENSION**
**ESSAI DE FONCTIONNEMENT**

# LISTE DE POINTS EXAMINES

## MODULE : PLAQUES INDICATRICES

| Designation | Avec | Sans | Bon Etat | Signif | Observations |
|---|---|---|---|---|---|
| Plaque constructeur | Oui | Non | Oui | V | |
| Plaque marquage | Oui | Non | Oui | V | |
| Plaque niveau sonore | Oui | Non | Oui | V | |
| Plaque pictogramme de sécurité | Oui | Non | Oui | V | |
| Identification des commandes | Oui | Non | Oui | V | |
| Présence abaque tableau des charges | Oui | Non | Oui | V | |

## MODULE : OSSATURE DE L'APPAREIL

| Designation | Avec | Sans | Bon Etat | Signif | Observations |
|---|---|---|---|---|---|
| Chenilles, barbotins | Oui | Non | Oui | V | |
| Chassis porteur, suspension | Oui | Non | Oui | V | |
| Flèche, chevalet | Oui | Non | Oui | V | |
| Fléchette | Oui | Non | Oui | V | |
| Axes, brochage | Oui | Non | Oui | V | |
| Tirants de flèche | Oui | Non | Oui | V | |

## MODULE : ELECTRICITE

| Designation | Avec | Sans | Bon Etat | Signif | Observations |
|---|---|---|---|---|---|
| Batterie(s) | Oui | Non | Oui | V | |
| Coupe batterie | Oui | Non | Oui | VF | |

## MODULE : EQUIPEMENT

| Designation | Avec | Sans | Bon Etat | Signif | Observations |
|---|---|---|---|---|---|
| Mécanossoudure | Oui | Non | Oui | V | |
| Arcticulations Axes Bagues | Oui | Non | Oui | V | |
| Boulonnerie | Oui | Non | Oui | V | |
| Vérin(s) d'équipement | Oui | Non | Oui | VF | |
| Liaisons raccordements | Oui | Non | Oui | V | |
| Outil(s) | Oui | Non | Oui | V | |
| Fixation de l'outil | Oui | Non | Oui | V | |
| Protection | Oui | Non | Oui | V | |
| Barre de verrouillage verin pour opération de maintenance | Oui | Non | Oui | V | |

## MODULE : TRANSMISSION

| Designation | Avec | Sans | Bon Etat | Signif | Observations |
|---|---|---|---|---|---|
| Ponts - différentiel | Oui | Non | Oui | V | |
| Freins - Dispositif d'arrêt | Oui | Non | Oui | V | |
| Cardans | Oui | Non | Oui | V | |
| Boîte de transfert | Oui | Non | Oui | V | |
| Boite de vitesse | Oui | Non | Oui | V | |
| Convertisseur | Oui | Non | Oui | V | |
| Niveaux d'huile | Oui | Non | Oui | V | |
| Liaison - Raccordements, Hydrauliques & Pneumatiques | Oui | Non | Oui | V | |
| Moteurs de translation | Oui | Non | Oui | V | |
| Joint tournant | Oui | Non | Oui | V | |

## MODULE : CHASSIS TOURELLE

| Designation | Avec | Sans | Bon Etat | Signif | Observations |
|---|---|---|---|---|---|
| Couronne d'orientation | Oui | Non | Oui | V | |
| Système d'orientation | Oui | Non | Oui | VF | |
| Immobilisation tourelle | Oui | Non | Oui | V | |

## MODULE : GROUPE DE PUISSANCE

| Designation | Avec | Sans | Bon Etat | Signif | Observations |
|---|---|---|---|---|---|
| Protiections (capotages) | Oui | Non | Oui | V | |
| Isolations phoniques | Oui | Non | Oui | V | |
| Moteur(s) thermique(s) | Oui | Non | Oui | VF | |
| Moteur(s) électrique(s) | Oui | Non | Oui | V | |
| Protections parties tournantes | Oui | Non | Oui | V | |
| Niveaux d'huile moteur | Oui | Non | Oui | V | |
| Niveaux liquide refroidissement | Oui | Non | Oui | V | |
| Filtration air | Oui | Non | Oui | V | |
| Echappement | Oui | Non | Oui | V | |
| Courroies d'entraînement | Oui | Non | Oui | V | |
| Radiateur(s) | Oui | Non | Oui | V | |
| Pompe(s) | Oui | Non | Oui | V | |
| Réducteur(s) | Oui | Non | Oui | V | |
| Fixation(s) | Oui | Non | Oui | V | |
| Liaisons, raccordements | Oui | Non | Oui | V | |
| Réservoirs | Oui | Non | Oui | V | |
| Niveaux d'huile hydraulique | Oui | Non | Oui | V | |
| Distributeur(s) | Oui | Non | Oui | V | |

## MODULE : POSTE DE CONDUITE

| Designation | Avec | Sans | Bon Etat | Signif | Observations |
|---|---|---|---|---|---|
| Moyens d'accès | Oui | Non | Oui | V | |
| Cabine | Oui | Non | Oui | V | |
| Rétroviseur(s) | Oui | Non | Oui | V | |
| Essuie glace | Non | Oui | Non | V | |
| Lave glace | Non | Oui | Non | V | |
| Siège et fixations | Oui | Non | Oui | V | |
| Ceinture de sécurité | Oui | Non | Oui | V | |
| Identification des commandes | Oui | Non | Oui | V | |
| Tableau de bord | Oui | Non | Oui | V | |
| Compteur d'heures | Oui | Non | Oui | V | |
| Eclairage routier et de travail | Oui | Non | Oui | V | |
| Eclairage compartiment moteur | Oui | Non | Oui | V | |
| Avertisseur(s) | Oui | Non | Oui | V | |
| Dispositif de sécurité démarrage | Oui | Non | Oui | V | |
| Direction de secours | Oui | Non | Oui | V | |
| Ventilation chauffage | Non | Oui | Non | V | |
| Climatisation | Non | Oui | Non | V | |
| Gyrophare | Oui | Non | Oui | V | |

## MODULE : ELEMENTS DE PROTECTION

| Designation | Avec | Sans | Bon Etat | Signif | Observations |
|---|---|---|---|---|---|
| Fixations | Oui | Non | Oui | V | |
| Structure de protection en cas de retournement R.O.P.S | Oui | Non | Oui | V | |
| Structure de protection contre les chutes d'objets F.O.P.S | Oui | Non | Oui | V | |
| Structure de protection contre le renversement T.O.P.S | Oui | Non | Oui | V | |
| Autres(s) dispositif(s) | Oui | Non | Oui | V | |

## MODULE : MECANISMES D'ORIENTATION

| Designation | Avec | Sans | Bon Etat | Signif | Observations |
|---|---|---|---|---|---|
| Couronne, fixation | Oui | Non | Oui | V | |
| Freinage | Oui | Non | Oui | V | |

## MODULE : MECANISMES DE LEVAGE PRINCIPAL

| Designation | Avec | Sans | Bon Etat | Signif | Observations |
|---|---|---|---|---|---|
| Câble : Etat, caractéristiques | Oui | Non | Oui | V | |
| Câble : Coefficient d'utilisation | Oui | Non | Oui | V | |
| Câble : Attaches | Oui | Non | Oui | V | |
| Treuil de levage : Etat, rapport d'enroulement | Oui | Non | Oui | VF | |
| Treuil de levage : Dépassement flasques du tambour, crochet en position haute | Oui | Non | Oui | V | |
| Treuil de levage : Verrouillage possibilité de chute libre | Oui | Non | Oui | VF | |
| Poulies (mouflage, renvoi) | Oui | Non | Oui | V | |

## MODULE : MECANISMES DE LEVAGE HYDRAULIQUE

| Designation | Avec | Sans | Bon Etat | Signif | Observations |
|---|---|---|---|---|---|
| Vérins | Oui | Non | Oui | V | |
| Tuyauterie hydraulique | Oui | Non | Oui | V | |
| Protection contre une rupture de flexible treuil de levage principal | Oui | Non | Oui | V | |
| Protection contre une rupture de flexible treuil de levage auxiliaire : Relevage de flèche | Oui | Non | Oui | V | |
| Protection contre une rupture de flexible treuil de levage auxiliaire : Télescopage de flèche | Oui | Non | Oui | V | |

## MODULE : MECANISMES DE TELESCOPAGE FLECHE A CABLES OU CHAÎNES

| Designation | Avec | Sans | Bon Etat | Signif | Observations |
|---|---|---|---|---|---|
| Chaînes ou câbles : Etat | Oui | Non | Oui | V | |
| Chaînes ou câbles : Attaches | Oui | Non | Oui | V | |
| Roues ou poulies (renvoi) : Etat | Oui | Non | Oui | V | |
| Roues ou poulies (renvoi) : Rapport d'enroulement | Oui | Non | Oui | V | |

## MODULE : MECANISMES DE LEVAGE AUXILIAIRE

| Designation | Avec | Sans | Bon Etat | Signif | Observations |
|---|---|---|---|---|---|
| Câbles : Etat, caractéristiques | Oui | Non | Oui | V | |
| Câbles : Coefficient d'utilisation | Oui | Non | Oui | V | |
| Câbles : Attaches | Oui | Non | Oui | V | |
| Treuil de levage : Etat, rapport d'enroulement | Oui | Non | Oui | V | |
| Treuil de levage : Dépassement flasques du tambour, flèche en position haute | Oui | Non | Oui | V | |
| Treuil de levage : Nombre de tour, flèche en bas | Oui | Non | Oui | V | |
| Poulies (mouflage, renvoi) | Oui | Non | Oui | V | |

## MODULE : DISPOSITIF DE PREHENSION

| Designation | Avec | Sans | Bon Etat | Signif | Observations |
|---|---|---|---|---|---|
| Etat | Oui | Non | Oui | V | |
| Facilité de manoeuvre | Oui | Non | Oui | V | |
| Linguet ou dispositif équivalent | Oui | Non | Oui | VF | |

## MODULE : ESSAI DE FONCTIONNEMENT

| Designation | Avec | Sans | Bon Etat | Signif | Observations |
|---|---|---|---|---|---|
| Extrait de l'abaque des charges 1 (Portée en mètres) | Oui | Non | Oui | V | 2.85 |
| Extrait de l'abaque des charges 2 (Portée en mètres) | Oui | Non | Oui | V | 4.70 |
| Extrait de l'abaque des charges 3 (Portée en mètres) | Oui | Non | Oui | V | 6.54 |
| Extrait de l'abaque des charges 4 (Portée en mètres) | Oui | Non | Oui | V | 8.38 |
| Extrait de l'abaque des charges 1 (Charge en kg) | Oui | Non | Oui | V | 980/2930 |
| Extrait de l'abaque des charges 2 (Charge en kg) | Oui | Non | Oui | V | 460/2930 |
| Extrait de l'abaque des charges 3 (Charge en kg) | Oui | Non | Oui | V | 290/1870 |
| Extrait de l'abaque des charges 4 (Charge en kg) | Oui | Non | Oui | V | 200/1190 |
| Charge sélectionnée pour l'essai (en kg) | Oui | Non | Oui | V | 300 |
| Portée sélectionnée pour l'essai (en m) | Oui | Non | Oui | V | 6.54 |
| Hauteur de référence par rapport au sol pour l'essai | Oui | Non | Oui | V | 10° |
| Descente de la charge au bout de 5 minutes | Oui | Non | Oui | E | |
| Descente de la charge au bout de 10 minutes | Oui | Non | Oui | E | |
| L'engin est-il resté en appui sur ses organes de stabilisation | Oui | Non | Oui | V | OUI |
| La descente de la charge répond elle au critère d'acceptabilité (La descente de la charge doit être inférieure à 250 mm au bout de 10 minutes avec un maximum de 125 mm pendant les 5 dernières minutes) | Oui | Non | Oui | V | OUI |
| Contrôle du dispositif indicateur de surcharge (avec une charge de (en kg)) | Oui | Non | Oui | V | 300 |
| Contrôle du dispositif indicateur de surcharge (avec une portée de (en m)) | Oui | Non | Oui | V | 7.00 |
| Lors de l'augmentation du moment, par addition d'une charge supplémentaire ou par allongement de la portée, l'alarme s'est-elle déclenchée avant que le moment n'ait atteint la valeur indiquée dans la notice d'instructions du fabricant, ou à défaut, une valeur équivalente à 110 % | Oui | Non | Oui | V | OUI |
| Conclusion : les essais de fonctionnement sont-ils satisfaisant | Oui | Non | Oui | V | OUI |

| Extrait de l'abaque des charges | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portée (m) | 2.85 | 4.70 | 6.54 | 8.38 | 0 | 0 | 0 |
| Charge (kg) | 980/2930 | 460/2930 | 290/1870 | 200/1190 | 0 | 0 | 0 |

# RESULTAT DE L'INSPECTION

## 1 - Date de l'inspection : 22/09/2026

**Prochaine vérification à effectuer avant le : 22/03/2027**

## 2 - Bilan et observations :

**Toute utilisation prévue avec une charge supérieure à celle fournie pour les essais nécessite d'effectuer préalablement une vérification générale adapté à la nouvelle configuration d'utilisation. Cette vérification périodique a été effectuée selon les derniers textes en vigueur. Ce bilan doit permettre à l'utilisateur de décider des mesures à prendre concernant le matériel vérifié. IMPORTANT: Les constatations faites dans le cadre de la vérification donnent lieu à des observations à prendre en compte pour le maintien en service de l'appareil.**

Extrait de l'abaque des charges 1 (Portée en mètres) : 2.85

Extrait de l'abaque des charges 2 (Portée en mètres) : 4.70

Extrait de l'abaque des charges 3 (Portée en mètres) : 6.54

Extrait de l'abaque des charges 4 (Portée en mètres) : 8.38

Extrait de l'abaque des charges 1 (Charge en kg) : 980/2930

Extrait de l'abaque des charges 2 (Charge en kg) : 460/2930

Extrait de l'abaque des charges 3 (Charge en kg) : 290/1870

Extrait de l'abaque des charges 4 (Charge en kg) : 200/1190

Charge sélectionnée pour l'essai (en kg) : 300

Portée sélectionnée pour l'essai (en m) : 6.54

Hauteur de référence par rapport au sol pour l'essai : 10°

L'engin est-il resté en appui sur ses organes de stabilisation : OUI

La descente de la charge répond elle au critère d'acceptabilité (La descente de la charge doit être inférieure à 250 mm au bout de 10 minutes avec un maximum de 125 mm pendant les 5 dernières minutes) : OUI

Contrôle du dispositif indicateur de surcharge (avec une charge de (en kg)) : 300

Contrôle du dispositif indicateur de surcharge (avec une portée de (en m)) : 7.00

Lors de l'augmentation du moment, par addition d'une charge supplémentaire ou par allongement de la portée, l'alarme s'est-elle déclenchée avant que le moment n'ait atteint la valeur indiquée dans la notice d'instructions du fabricant, ou à défaut, une valeur équivalente à 110 % : OUI

Conclusion : les essais de fonctionnement sont-ils satisfaisant : OUI

## 3 - Observations complémentaires :

**Aucune anomalie décelée**

**Contrôle effectué par le vérificateur :**

**Nom : M. JUMENTIER Jean Philippe**

**Société : Phidel VGP**

**Signature :**



**Contrôle effectué en présence de :**

**Nom : PERSONNEL**

**Fonction :**

**Signature :**