Rapport de Vérification Générale Périodique

Caractéristiques de l'engin / materiel / dispositif vérifié

Engin / Matériel / Dispositif	:	**Chariot Elévateur .**
Marque	:	**YALE**
Modèle	:	**ERP16ATF**
N° Parc	:	**YALE-F807A01770B**
N° Serie	:	**F807A01770B**
Compteur	:	**4928**
Mise en service le	:	**02/01/2004**
Vérifié le	:	**24/09/2026**
Lieu de la vérification	:	**SAINT-OUEN-L'AUMONE**
A vérifier avant le	:	**24/03/2027**
Périodicité des visites de	:	**6 mois**

Textes de réference :

Visite effectuée conformément aux obligations de vérification fixées par les articles R4323-24 et R4323-3 du Code du travail, l'arrêté du 1er Mars 2004 sur les conditions de réalisation des dites vérifications articles 3, 5-1, 5-2, 6, 6C, 10, 11, 13, 14, 15, la Circulaire du 24 mars 2005 et le Décret n°2008-244 du 7 Mars 2008 modifiant la RGIE et l'arrêté du 12 Mars 1984

Les vérifications sont effectuées par les personnes QUALIFIEES dont la liste est tenue à disposition de l'inspecteur du travail, du contrôleur du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ainsi que de l'organisme professionnel d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Proprietaire du Matériel : **AERIAL LOCATION**

5 Rue de la Garenne 95310 SAINT-OUEN-L'AUMÔNE

Tél : Fax : E-mail :

Utilisateur du Matériel : **AERIAL LOCATION**

5 Rue de la Garenne 95310 SAINT-OUEN-L'AUMÔNE

Tél : Fax : E-mail :

Vérification effectuée par : **Phidel VGP**

25/27 rue du Gros Murger 95220 Herblay sur Seine

Identité du vérificateur : **M. JUMENTIER Jean Philippe**

Tél Fixe : Tél Mobile : Fax :

E-mail :

(*) Cachet de l'entreprise ou de l'organisme **(*) Signature du responsable du vérificateur**

(*) Uniquement lorsque les vérifications sont effectuées par un constructeur ou un distributeur

INFORMATIONS PRELIMINAIRES

1 - L'état de propreté permet la vérification : Oui

2 - Présence du carnet de maintenance : Non

3 - Présence de la notice d'instruction : Oui

4 - Données sur la configuration du matériel vérifié :

5 - Rappel de la signification des lettres (V, VF, E) dans les tableaux qui suivent :

VF - VU FONCTIONNER

Vérification de fonctionnement, il ne s'agit pas de vérifier les performances mais simpement de voir si le fonctionnement est correct

V - VISUEL

Examen visuel de l'état physique de la partie à examiner avec démontage éventuel des carters, capots ou dispositifs de protection tels que définis dans l'annexe technique du décret 92-767

E - ESSAI

6 - Liste des points à examiner

CHASSIS
TRANSMISSION
EQUIPEMENT
GROUPE DE PUISSANCE
POSTE DE CONDUITE
ORGANES DE COMMANDE
ELECTRICITE
PLAQUES INDICATRICES
ESSAI DE FONCTIONNEMENT

LISTE DE POINTS EXAMINES

MODULE : CHASSIS

Designation	Avec	Sans	Bon Etat	Signif	Observations
Mécanosoudure	Oui	Non	Oui	V	
Boulonnerie	Oui	Non	Oui	V	
Articulations	Oui	Non	Oui	V	
Benne - Tablier	Oui	Non	Oui	V	
Marchepieds	Oui	Non	Oui	V	
Points d'arrimage (manutentions)	Oui	Non	Oui	V	
Structure de protection (ancrage)	Oui	Non	Oui	V	
Fixation contrepoids	Oui	Non	Oui	V	

MODULE : TRANSMISSION

Designation	Avec	Sans	Bon Etat	Signif	Observations
Freins - Dispositif d'arrêt	Oui	Non	Oui	VF	
Cardans	Oui	Non	Oui	V	
Niveaux d'huile	Oui	Non	Oui	V	
Liaison - Raccordements, Hydrauliques & Pneumatiques	Oui	Non	Oui	V	
Roues	Oui	Non	Oui	V	

MODULE : EQUIPEMENT

Designation	Avec	Sans	Bon Etat	Signif	Observations
Mécanossoudure	Oui	Non	Oui	V	
Arcticulations Axes Bagues	Oui	Non	Oui	V	
Boulonnerie	Oui	Non	Oui	V	
Vérin(s) d'équipement	Oui	Non	Oui	VF	
Liaisons raccordements	Oui	Non	Oui	V	
Outil(s)	Oui	Non	Oui	V	
Fixation de l'outil	Oui	Non	Oui	V	
Protection	Oui	Non	Oui	V	
Fourches	Oui	Non	Oui	V	
Chaines tension	Oui	Non	Oui	V	

MODULE : GROUPE DE PUISSANCE

Designation	Avec	Sans	Bon Etat	Signif	Observations
Protections	Oui	Non	Oui	V	
Isolations phoniques	Oui	Non	Oui	V	
Moteur(s) thermique(s)	Non	Oui	Non	V	
Moteur(s) électrique(s)	Oui	Non	Oui	VF	
Bouteille Gaz	Non	Oui	Non	V	

MODULE : POSTE DE CONDUITE

Designation	Avec	Sans	Bon Etat	Signif	Observations
Moyens d'accès	Oui	Non	Oui	V	
Rétroviseur(s)	Oui	Non	Oui	V	
Essuie glace	Non	Oui	Non	V	
Siège et fixations	Oui	Non	Oui	V	
Ceinture de sécurité	Oui	Non	Oui	VF	
Identification des commandes	Oui	Non	Oui	V	
Tableau de bord	Oui	Non	Oui	VF	
Compteur d'heures	Oui	Non	Oui	VF	
Eclairage routier et de travail	Non	Oui	Non	V	
Avertisseur(s)	Oui	Non	Oui	VF	
Dispositif de sécurité démarrage	Oui	Non	Oui	V	
Ventilation chauffage	Non	Oui	Non	V	
Climatisation	Non	Oui	Non	V	
Gyrophare	Non	Oui	Non	V	

MODULE : ORGANES DE COMMANDE

Designation	Avec	Sans	Bon Etat	Signif	Observations
Contacteur de démarrage	Oui	Non	Oui	VF	
Frein de service	Oui	Non	Oui	VF	
Frein de parcking	Oui	Non	Oui	VF	
Système de commande de direction	Oui	Non	Oui	VF	
Arrêt (s) moteur	Oui	Non	Oui	VF	

MODULE : ELECTRICITE

Designation	Avec	Sans	Bon Etat	Signif	Observations
Batterie(s)	Oui	Non	Oui	V	
Coupe batterie	Oui	Non	Oui	V	

MODULE : PLAQUES INDICATRICES

Designation	Avec	Sans	Bon Etat	Signif	Observations
Plaque constructeur	Oui	Non	Oui	V	
Plaque marquage CE	Oui	Non	Oui	V	
Plaque niveau sonore	Oui	Non	Oui	V	
Plaque pictogramme de sécurité	Oui	Non	Oui	V	
Identification des commandes	Oui	Non	Oui	V	
Présence abaque tableau des charges	Oui	Non	Oui	V	
Charge Maximale d'Utilisation	Oui	Non	Oui	V	1360 Kg

MODULE : ESSAI DE FONCTIONNEMENT

Designation	Avec	Sans	Bon Etat	Signif	Observations
Extrait de l'abaque des charges 1 (Portée en mètres)	Oui	Non	Oui	V	0.50
Extrait de l'abaque des charges 2 (Portée en mètres)	Oui	Non	Oui	V	0.60
Extrait de l'abaque des charges 3 (Portée en mètres)	Oui	Non	Oui	V	
Extrait de l'abaque des charges 1 (Charge en kg)	Oui	Non	Oui	V	1360
Extrait de l'abaque des charges 2 (Charge en kg)	Oui	Non	Oui	V	1290
Extrait de l'abaque des charges 3 (Charge en kg)	Oui	Non	Oui	V	
Charge sélectionnée pour l'essai (en kg)	Oui	Non	Oui	V	1300
Portée sélectionnée pour l'essai (en m)	Oui	Non	Oui	V	0.50
Hauteur de référence par rapport au sol pour l'essai	Oui	Non	Oui	V	2.00
Descente de la charge au bout de 5 minutes	Oui	Non	Oui	E	
Descente de la charge au bout de 10 minutes	Oui	Non	Oui	E	
L'engin est-il resté en appui sur ses organes de stabilisation	Oui	Non	Oui	V	OUI
La descente de la charge répond elle au critère d'acceptabilité (La descente de la charge doit être inférieure à 250 mm au bout de 10 minutes avec un maximum de 125 mm pendant les 5 dernières minutes)	Oui	Non	Oui	V	OUI
Conclusion : Les essais de fonctionnement sont-ils satisfaisant	Oui	Non	Oui	V	OUI

Extrait de l'abaque des charges							
Portée (m)	0.50	0.60	0	0	0	0	0
Charge (kg)	1360	1290	0	0	0	0	0

Phidel VGP	**Matériel :** Chariot Elévateur .	**Rapport de Vérification Nr° :** 29100
Client : AERIAL LOCATION	YALE ERP16ATF N/S F807A01770B	**Date d'impression :** 24/09/2026

RESULTAT DE L'INSPECTION

1 - Date de l'inspection : 24/09/2026

Prochaine vérification à effectuer avant le : 24/03/2027

2 - Bilan et observations :

Toute utilisation prévue avec une charge supérieure à celle fournie pour les essais nécessite d'effectuer préalablement une vérification générale adapté à la nouvelle configuration d'utilisation. Cette vérification périodique a été effectuée selon les derniers textes en vigueur. Ce bilan doit permettre à l'utilisateur de décider des mesures à prendre concernant le matériel vérifié. IMPORTANT: Les constatations faites dans le cadre de la vérification donnent lieu à des observations à prendre en compte pour le maintien en service de l'appareil.

Charge Maximale d'Utilisation : 1360 Kg

Extrait de l'abaque des charges 1 (Portée en mètres) : 0.50

Extrait de l'abaque des charges 2 (Portée en mètres) : 0.60

Extrait de l'abaque des charges 1 (Charge en kg) : 1360

Extrait de l'abaque des charges 2 (Charge en kg) : 1290

Charge sélectionnée pour l'essai (en kg) : 1300

Portée sélectionnée pour l'essai (en m) : 0.50

Hauteur de référence par rapport au sol pour l'essai : 2.00

L'engin est-il resté en appui sur ses organes de stabilisation : OUI

La descente de la charge répond elle au critère d'acceptabilité (La descente de la charge doit être inférieure à 250 mm au bout de 10 minutes avec un maximum de 125 mm pendant les 5 dernières minutes) : OUI

Conclusion : Les essais de fonctionnement sont-ils satisfaisant : OUI

3 - Observations complémentaires :

Aucune anomalie décelée

Contrôle effectué par le vérificateur :

Nom : M. JUMENTIER Jean Philippe

Société : Phidel VGP

Signature :



Contrôle effectué en présence de :

Nom : PERSONNEL

Fonction :

Signature :